Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di: "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"
CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE

COMMITTENTE: Comune di Montalto Uffugo (CS) - Servizio LL.PP.

IMPRESA: EDIMEL srl C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS)
C.F./ P.I.: 02736120789

Contratto in data 01/10/2024 rep. n. 12 registrato a Cosenza in data 03/10/2024 al n. 18134 di euro 78 989.85
Atto di sottomissione in data 12/06/2025 rep. n. 7 registrato a Cosenza in data 13/06/2025 al n. 11238 serie 1 T di euro 2.173,06 oltre IVA

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	103 003.93
Data Consegna:	20/11/2024	Somme a Disposizione:	26 996.07
Data Inizio Lavori:	20/11/2024	Importo per la Sicurezza:	1 335.50
Giorni Utili per Ultimazione:	100	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/02/2025	IMPORTO DI VARIANTE	105 849.00
Giorni di Sospensione:	76	Somme a Disposizione (variante):	19 538.90
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	1 335.50
Nuova Data Ultimazione:	13/06/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Giorni di Proroga:	30		
Data FINE LAVORI:	13/06/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 N.P.01	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.504 - Italia Mini LED 50W 4000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg. ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. SOMMANO cadauno	150,00	306,66	45'999,00
2 N.P.02	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.503 - Italia Mini LED 50W 3000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg. ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. SOMMANO cadauno	19,00	306,66	5'826,54
3 N.P.03	Fornitura e posa in opera di lanterna Artistica con tecnologia a LED GMR ENLIGHTS - LQ093 B - Temperatura di colore 3000 K CRI >= 70 o equivalente - Codice ordine: L93 B_GF02 1 [m ... ; Mezzanotte virtuale | Dimmerazione automatica del flusso luminoso e sistema CLO | Compensanzione del flusso luminoso SOMMANO cadauno	33,00	660,31	21'790,23
4 N.P.04	Fornitura e posa in opera di LANTERNA ARTISTICA con tecnologia a LED GMR ENLIGHTS - LQ093 B - Temperatura di colore 3000 K CRI >= 70 o equivalente - Codice ordine: L93 B_GF04 [mA] ... ; Mezzanotte virtuale | Dimmerazione automatica del flusso luminoso e sistema CLO | Compensanzione del flusso luminoso SOMMANO cadauno	27,00	697,25	18'825,75
5 N.P.05	Fornitura e posa in opera di LANTERNA ARTISTICA con tecnologia a LED GMR ENLIGHTS - LQ093 A - Temperatura di colore 3000 K CRI ? 70 o equivalente - Codice ordine: L93 A_GF04 [mA] 1 ... ; Mezzanotte virtuale | Dimmerazione automatica del flusso luminoso e sistema CLO | Compensanzione del flusso luminoso SOMMANO cadauno	2,00	697,25	1'394,50
6 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Mensola a muro predisposta per l'installazione di corpi illuminanti a portata è accessoriata per il fissaggio del corpo illuminante a portata. Codice 1 ... o di ogni altro accessorio e/dispositivo per rendere l'opera perfettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte. SOMMANO cadauno	9,00	414,84	3'733,56
7 N.P.07	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e/o braccio e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare ... di ogni altro accessorio e/dispositivo per rendere l'opera prefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte. SOMMANO cadauno	231,00	29,77	6'876,87
8 N.P.08	Minuteria per fissaggio di n. 10 mensole artisiche alle pareti (tasselli, viti, rontellle, ecc..) SOMMANO a corpo	1,00	67,05	67,05
9 SIC	Oneri della sicurezza SOMMANO %	100,00	1'335,50	1'335,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			105'849,00
	RIBASSO del 23,62% da considerare su euro			105'849,00
	T O T A L E euro			105'849,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'335,50* *Incidenza Sicurezza - IS = 1'335,50 / 105'849,00 = 0,0126170299199803*			
	LAVORI A MISURA euro			105'849,00
	RIBASSO del 23,62% da applicare su euro 105'849,00 = (SAL * (1 - IS) * R) = (105'849,00 * (1 - 0,0126170299199803) * -0,2362) = euro			-24'686,09
	PER LAVORI A MISURA euro			81'162,91
	T O T A L E euro			81'162,91
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	81'162,91
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 09/12/2024 euro	31'725,68
Certificato N.2 del 23/06/2025 euro	33'418,18
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	65'143,86
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	65'143,86
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	16'019,05

Montalto Uffugo (CS), 21/07/2025

L'Impresa
EDIMEL srl
EDIMEL s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Barbuscio Cesare Mario)

Il Direttore dei Lavori
Ing. Ulisse Smeraglio

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
SERVIZIO LL.PP.
Prov. di Cosenza

	A RIPORTARE			

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



LAVORI	*Lavori di* ***"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"*** **CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE**;
IMPRESA	*EDIMEL srl con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789*
CONTRATTO	Contratto d'appalto n° 12/2024 di Rep., stipulato in data 01/10/2024, reg.to a Cosenza in data 03/10/2024 al n° 18134 Serie 1T, per un importo complessivo di € € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
ATTO DI SOTTOMISSIONE	Atto sottomissione n° 7/2025 di Rep., stipulato in data 12/06/2025, reg.to a Cosenza in data 13/06/2025 al n° 11238 Serie 1T, al netto del ribasso d'asta del 23,62%, pari ad € 81.162,91, di cui € 1.335,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un maggiore importo netto contrattuale pari ad **€ 2.173,06** oltre Iva al 22%;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(Art. 12 comma 1 lett. e) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati nelle seguenti vie: Centro storico della fraz. Vaccarizzo, Via Carmine, Via Leoncavallo, Via Alfredo Ferrari, Via Mazzini, Via Pirrerio, Via Malagodi, Via Pantoni, Via Tesori, Via Capri, Via Insidia, Via Misasi, Via A. Negri, Via G. Pascoli, Via F.lli Bandiera, Via Siracusa, Via Enna, Via Ragusa del Comune di Montalto Uffugo.

2 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dall'Ing. Ulisse Smeriglio, nominato con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 38 del 28/04/2023, ed è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 86 del 24/05/2024, per un importo complessivo di euro 130.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
A)	IMPORTO DEI LAVORI SOGETTI A RIBASSO	101.668,43 €
B)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.335,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**103.003,93 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.437,15 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1.648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	250,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	22.660,86 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**26.996,07 €**
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130.000,00 €**

3 FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata mediante il contributo di € 130.000,00 concesso per l'annualità 2024 al Comune di Montalto Uffugo dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 30/01/2020 pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2020 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 29 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

4 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 44 del 22/08/2024 è stato aggiudicato l'appalto, mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 17, co 5 del D.Lgs. 36/2023, i lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"* CUP: H84H22000830006 - CIG: B26668EFCE, all'impresa *EDIMEL srl* con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789, giusto preventivo pervenuto tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 09/07/2024 ed acquisito all'Ente con prot. 13539 del 09/07/2024, che ha offerto il ribasso del 23,62% sull'elenco prezzi unitari posto a base di affidamento, corrispondente all'importo contrattuale netto complessivo di € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

5 CONTRATTO

Contratto d'appalto n° 12/2024 di Rep., stipulato in data 01/10/2024, reg.to a Cosenza in data 03/10/2024 al n° 18134 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento*", CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE venivano affidati all'Impresa *EDIMEL srl* con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789, per un importo complessivo di € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

6 GARANZIA

L'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2024/13/6688263 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, Agenzia 721 di Commenda di Rende (CS) in data 29/08/2024 per l'importo di € 3.950,00.

L'impresa appaltatrice ha costituito una polizza assicurativa da tutti i rischi di esecuzione dei lavori e garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per un importo di euro 78.990,00 mediante Polizza di assicurazione n. 2024/25/6212333 del 27/08/2024 rilasciata dalla Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, Agenzia 721 di Commenda di Rende (CS).

7 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

Con Deliberazione di G.C. n. 168 del 15/10/2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori di "*Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 6 intervento*", CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	101 668,43 €
A1)	A detrarre ribasso d'asta del 23,62%	24 014,08 €
A2)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	77 654,35 €
B)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 335,50 €

	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**78 989,85 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2 437,15 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1 648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.	250,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	17 377,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	21 712,98 €
	TOTALE INTERVENTO	**100 702,83 €**
	ECONOMIE DERIVANTE DA RIBASSO	29 297,17 €
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130 000,00 €**

8 SOMMA AUTORIZZATA

La somma complessiva per l'esecuzione dei lavori a complessivi € 78.989,85 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, così suddivisa:

a1) Importo dei lavori	€	101.668,43		
a2) A detrarre ribasso d'asta del 23,62 %	€	24.014,08		
A) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta.....	€	77 654,35		
B) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.335,50		
Totale Lavori	€	78 989,85	€	**78 989,85**

9 ANTICIPAZIONE

Non è stata richiesta di anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

10 CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 20/11/2024, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data con prot. n. 22191. I lavori dovevano concludersi entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 27/02/2025.

11 PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Durante l'esecuzione dei lavori, al fine del miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità dell'intervento, si è riscontrata la necessità di eseguire un incremento di lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di poter completare principalmente l'efficientamento energetico del borgo di Vaccarizzo e altre piccole modifiche di dettaglio per ottenere una maggiore organicità e funzionalità dell'intero intervento, giusta richiesta del 14/04/2025.

Con Deliberazione di G.C. n. 94 del 24/04/2025 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"*, CUP: H84H22000830006 - CIG: B26668EFCE, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ulisse Smeriglio, tecnico interno all'Ente e vistata dal Responsabile Unico del Progetto Dr. Geom. Sergio D'Amico, riconducibile alla fattispecie dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza che la stessa comporti modifiche sostanziali al progetto non alterando la natura complessiva del contratto, per un maggiore importo netto contrattuale di € 2.173,06 oltre IVA al 22%, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	104 513,50 €
A1)	A detrarre ribasso d'asta del 23,62%	24 686,09 €
A2)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	79 827,41 €
B)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 335,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**81 162,91 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	0,00 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1 648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.	35,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	17 855,84 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	19 538,90 €
	TOTALE INTERVENTO	**100 701,81 €**
	ECONOMIE DERIVANTE DA RIBASSO	29 298,19 €
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130 000,00 €**

12 ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con atto di sottomissione n° 7/2025 di Rep., stipulato in data 12/06/2025, reg.to a Cosenza in data 13/06/2025 al n° 11238 Serie 1T, venivano affidati i maggiori lavori di perizia dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento",* CUP: H84H22000830006 - CIG: B26668EFCE, all'impresa appaltatrice *EDIMEL srl* con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789, per un maggiore importo netto contrattuale di € 2.173,06 oltre IVA al 22%;

13 SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

1. verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 25/03/2025 si è disposta la sospensione delle attività a causa della problematica della sicurezza e circolazione viaria dovuti alle lavorazioni della pavimentazione del centro storico e con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 14/04/2025, cessate le cause della sospensione, si è disposta la ripresa dei lavori;
2. verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 16/04/2025 si è disposta la sospensione delle attività al fine di redigere ed approvare una perizia di variante tecnica riguardanti lieve modifiche non sostanziali al fine di migliorare la funzionalità dell'opera e alla fruibilità dell'area e con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 11/06/2025, cessate le cause della sospensione, si è disposto la ripresa dei lavori;

Proroga: Con Deliberazione di G.C. n. 94 del 24/04/2025 è stata prorogata di trenta (30) giorni naturali e consecutivi;

Per effetto delle sospensioni e della proroga il termine ultimo di ultimazione lavori è stato prorogato al 13/06/2025.

14 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 13/06/2025, come risulta dal verbale del 13/06/2025 e quindi[1] entro i termini contrattuali previsti.

[1] Entro o fuori dei termini contrattuali previsti.

15 PENALI E DANNI

In assenza della motivata circostanza non si è reso necessario applicare alcuna penale inerente al termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni causati da forza maggiore.

16 ORDINI E SERVIZI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio.

17 LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuna opera in economia, seppure di modesta entità ed al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

18 STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 21/07/2025 dal quale risulta che

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di .....euro 81.162,91
da cui deducendo :
acconto corrisposto in n. 2 rate di cui:
(cert.pagam.n. 1 del 09/12/2024 di .....euro..... 31´725,68
cert.pagam. n. 2 del 23/06/2025 di.....euro..... 33´418,18
Sommano .....euro 65.143,86
resta il credito liquido dell'Impresa in.....euro **16.019,05**
(diconsi euro sedicimiladiciannove/05) accettato dall'Impresa.

19 RAFFONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

È stata autorizzata la complessiva somma di.....euro 81.162,91

Sono state spese:

A) Importo desunto dal Conto Finale lavori		euro	81.162,91
	Sommano le spese	euro	... 0,00

20 ACCORDI BONARI

In assenza della fondata circostanza non è stata avanzata alcuna proposta motivata di accordo bonario.

21 RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre alcuna riserva.

22 VARIAZIONI APPORTATE

I lavori sono stati eseguiti conformemente agli atti progettuali approvati. Sono stati disposti da codesta D.L., di concerto con il R.U.P., alcune modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzione dell'importo contrattuale e/o variazioni sostanziali al progetto.

23 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro l'infortuni sul lavoro con l'INAIL sede di Cosenza, mediante con Posizione PAT n. 92405882 con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo. L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURC prot. INPS_ 46362610 rilasciato in data 18/06/2025 con scadenza validità fino 16/10/2025 presente in atti.

24 INFORTUNI

Non si sono verificati infortuni durante l'esecuzione dei lavori.

25 CESSIONE DI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

26 COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

Per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avvenire entro termine massimo di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

27 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

28 RELAZIONE SULLE RISERVE

L'Impresa non ha apposto riserve sugli atti contabili.

29 AVVISI AI CREDITORI

L'avviso ai creditori (ad opponendum) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente al n.1049 il 16/07/2025, seppure l'esecuzione dei lavori non abbia richiesto l'occupazione di aree e stabili privati.

30 CONSIDERAZIONI FINALI

Avendo disaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed in esito agli eseguiti raffronti con l'accertato stato di fatto riflettente le eseguite realizzazioni, ne è stata conclusivamente riscontrata l'esatta corrispondenza tecnico-economica.

Montalto Uffugo, 14/10/2025

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO - SERVIZIO LL.PP. - Prov. di Cosenza - Timbro

Il Direttore dei Lavori
Ing. Ulisse Smeriglio

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO - SERVIZIO LL.PP. - Prov. di Cosenza - Timbro

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Geom. Sergio D'Amico

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 28 c. 1 e c.2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.)

LAVORI	*Lavori di* ***"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"*** CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE;
IMPRESA	***EDIMEL srl*** *con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789*
CONTRATTO	Contratto d'appalto n° 12/2024 di Rep., stipulato in data 01/10/2024, reg.to a Cosenza in data 03/10/2024 al n° 18134 Serie 1T, per un importo complessivo di € € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
ATTO DI SOTTOMISSIONE	Atto sottomissione n° 7/2025 di Rep., stipulato in data 12/06/2025, reg.to a Cosenza in data 13/06/2025 al n° 11238 Serie 1T, al netto del ribasso d'asta del 23,62%, pari ad € 81.162,91, di cui € 1.335,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un maggiore importo netto contrattuale pari ad **€ 2.173,06** oltre Iva al 22%;

RELAZIONE

1° SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO:

1.1. LOCALITA': I lavori sono stati realizzati nelle seguenti vie: Centro storico della fraz. Vaccarizzo, Via Carmine, Via Leoncavallo, Via Alfredo Ferrari, Via Mazzini, Via Pirrerio, Via Malagodi, Via Pantoni, Via Tesori, Via Capri, Via Insidia, Via Misasi, Via A. Negri, Via G. Pascoli, Via F.lli Bandiera, Via Siracusa, Via Enna, Via Ragusa del Comune di Montalto Uffugo.

1.2. TITOLO DELL'OPERA: Lavori di "*Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"* CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE;

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dall'Ing. Ulisse Smeriglio, nominato con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 38 del 28/04/2023, ed è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 86 del 24/05/2024, per un importo complessivo di euro 130.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
A)	IMPORTO DEI LAVORI SOGETTI A RIBASSO	101.668,43 €
B)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.335,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**103.003,93 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.437,15 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1.648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	250,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	22.660,86 €

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**26.996,07 €**
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130.000,00 €**

1.3.2 FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata mediante il contributo di € 130.000,00 concesso per l'annualità 2024 al Comune di Montalto Uffugo dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 30/01/2020 pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2020 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 29 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

1.3.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: Con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 44 del 22/08/2024 è stato aggiudicato l'appalto, mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 17, co 5 del D.Lgs. 36/2023, i lavori di "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento" CUP: H84H22000830006 - CIG: B26668EFCE, all'impresa *EDIMEL srl* con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789, giusto preventivo pervenuto tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo in data 09/07/2024 ed acquisito all'Ente con prot. 13539 del 09/07/2024, che ha offerto il ribasso del 23,62% sull'elenco prezzi unitari posto a base di affidamento, corrispondente all'importo contrattuale netto complessivo di € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

1.3.4 CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 2.12 del Capitolato Speciale di Appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva mediante ha costituito una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2024/13/6688263 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, Agenzia 721 di Commenda di Rende (CS) in data 29/08/2024 per l'importo di € 3.950,00.
Ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale di Appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito una polizza assicurativa da tutti i rischi di esecuzione dei lavori e garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per un importo di euro 78.990,00 mediante Polizza di assicurazione n. 2024/25/6212333 del 27/08/2024 rilasciata dalla Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, Agenzia 721 di Commenda di Rende (CS).

1.3.5 CONTRATTO: Contratto d'appalto n° 12/2024 di Rep., stipulato in data 01/10/2024, reg.to a Cosenza in data 03/10/2024 al n° 18134 Serie 1T, con il quale i lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"*, CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE venivano affidati all'Impresa EDIMEL srl con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789, per un importo complessivo di € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

1.3.6. SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale per l'opera ammonta € 78.989,85 di cui € 77.654,35 per lavori ed € 1.335,50 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

1.3.7 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
Con Deliberazione di G.C. n. 168 del 15/10/2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 6 intervento"*, CUP: H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	101 668,43 €
A1)	A detrarre ribasso d'asta del 23,62%	24 014,08 €
A2)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	77 654,35 €
B)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 335,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**78 989,85 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	

c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2 437,15 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1 648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.	250,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	17 377,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	21 712,98 €
	TOTALE INTERVENTO	**100 702,83 €**
	ECONOMIE DERIVANTE DA RIBASSO	29 297,17 €
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130 000,00 €**

1.3.8 PERIZIA DI VARIANTE: Con Deliberazione di G.C. n. 94 del 24/04/2025 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento", CUP: H84H22000830006 - CIG: B26668EFCE, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ulisse Smeriglio, tecnico interno all'Ente e vistata dal Responsabile Unico del Progetto Dr. Geom. Sergio D'Amico, riconducibile alla fattispecie dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza che la stessa comporti modifiche sostanziali al progetto non alterando la natura complessiva del contratto, per un maggiore importo netto contrattuale di € 2.173,06 oltre IVA al 22%, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	104 513,50 €
A1)	A detrarre ribasso d'asta del 23,62%	24 686,09 €
A2)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	79 827,41 €
B)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 335,50 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B)	**81 162,91 €**
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
c 1)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	0,00 €
c 2)	Fondo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023	1 648,06 €
c 3)	Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.	35,00 €
c 4)	I.V.A. 22% su importo Lavori	17 855,84 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	19 538,90 €
	TOTALE INTERVENTO	**100 701,81 €**
	ECONOMIE DERIVANTE DA RIBASSO	29 298,19 €
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) + C)	**130 000,00 €**

1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

1.4.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 12/09/2023 ed acquisito all'Ente in pari data con prot. 19508;

1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto I lavori sono stati consegnati in data 20/11/2024, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data con prot. n. 22191. I lavori dovevano concludersi entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 27/02/2025;

1.4.3 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE:

- verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 25/03/2025 si è disposta la sospensione delle attività a causa della problematica della sicurezza e circolazione viaria dovuti alle lavorazioni della pavimentazione del centro storico e con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 14/04/2025, cessate le cause della sospensione, si è disposta la ripresa dei lavori;

- verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 16/04/2025 si è disposta la sospensione delle attività al fine di redigere ed approvare una perizia di variante tecnica riguardanti lieve modifiche non sostanziali al fine di migliorare la funzionalità dell'opera e alla fruibilità dell'area e con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 11/06/2025, cessate le cause della sospensione, si è disposto la ripresa dei lavori;

Proroga: Con Deliberazione di G.C. n. 94 del 24/04/2025 è stata prorogata di trenta (30) giorni naturali e consecutivi;

1.4.4 SCADENZA DEFINITIVA: Per effetto delle sospensioni e della proroga il termine ultimo di ultimazione lavori è stato prorogato al 13/06/2025.

1.4.5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 13/06/2025, come risulta dal verbale del 13/06/2025 e quindi entro i termini contrattuali previsti.

1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

1.6 ORDINI DI SERVIZIO: Il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito ordini di servizio;

1.7 LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

1.8.1 ANTICIPAZIONE: Non è stata richiesta di anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

1.8.2 PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € **65.143,86** oltre IVA a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Tale importo è stato regolarmente inserito nello stato finale.

1.9 STATO FINALE È stato redatto dal direttore dei lavori in data 21/07/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

a1) Importo dei lavori	€ 104 513,50
a2) A detrarre ribasso d'asta del 23,62 %	€ - 24.686,09
a3) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 79.827,41
a1.1.) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 1.335,50
Sommano	€ 81.162,91

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
1) 1^ certificato di pagamento in data 09/12/2024	€ 31.725,68
2) 2^ certificato di pagamento in data 09/01/2024	€ 33.418,18
Totale	€ 65.143,86

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 16.019,05**

1.10 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:
La spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 81.162,91
- Importo desunto dal Conto Finale lavori	€ 81.162,91
Minore/Maggiore spesa	€. 0,00

1.11 ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

1.12 RISERVE DELL'IMPRESA:
L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

1.13 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Cosenza, mediante con Posizione PAT n. 92405882 con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo.

1.14 INFORTUNI :
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

1.15 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:
È stato richiesto dall'Ente il DURC valido fino al 16/10/2025, Numero Prot. INPS_ 46362610 attestante la regolarità contributiva dell'impresa *EDIMEL S.R.L.* nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali

1.16 AVVISI AD OPPONENDUM
L'avviso ai creditori (ad opponendum) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente al n.1049 il 16/07/2025, seppure l'esecuzione dei lavori non abbia richiesto l'occupazione di aree e stabili privati.

1.17 CESSIONE CREDITI:
Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

1.18 ANDAMENTO DEI LAVORI
Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

1.19 RELAZIONE FINALE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori ha redatto in data 14/10/2025 la relazione finale riservata prevista (Art. 12 comma 1 lett. e) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, al sig. Barbuscio Cesare Mario Marco, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Unico dell'Impresa *EDIMEL srl* con la richiesta di avvalersi del personale idoneo, delle attrezzature e mezzi d'opera necessari per eseguire, ove occorra, le opportune verifiche e ispezioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Ulisse Smeriglio si è recato presso i luoghi dove sono stati realizzati i lavori ed alla presenza continua dell'anzidetto Appaltatore si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Nonostante le necessarie ispezioni del caso per la constatazione in contraddittorio con l'impresa, dell'avvenuto completamento dell'appalto, sulla cui scorta è stato rilasciato, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'ultimazione dei lavori, in esito al reiterato attento esame delle opere di cui trattasi, si è nuovamente riscontrato che le stesse sono state eseguite impiegando i materiali e le modalità costruttive adeguate, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportati negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Ulisse Smeriglio Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice *EDIMEL srl con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789* corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato e alla perizia di variante approvata;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € **81.162,91**;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Cosenza Posizione PAT n. **92405882** con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo ed è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS_ 46362610 con esito regolare.

CERTIFICA

che i lavori di *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 6 intervento"* CUP:H84H22000830006 – CIG: B26668EFCE SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice ***EDIMEL srl con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789***

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 81.162,91
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ 65.143,86
Sommano	€ **16.019,05**
Resta a credito liquido della ditta	€ **16.019,05**

(diconsi euro sedicimiladiciannove/05) che possono essere corrisposte all'impresa *EDIMEL srl con sede in C.da Ortomatera Via Nucille n.14 - 87040 - Castrolibero (CS) C.F./ P.I.: 02736120789* a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del d.P.R. n. 207/2010.
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Montalto Uffugo (CS), 14/10/2025

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Ulisse Smeriglio)

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO - SERVIZIO L.PP. - Prov. di Cosenza - Timbro

L'impresa esecutrice
(Sig. Barbuscio Cesare Mario Marco)
Legale Rappresentante/Amministratore Unico dell'impresa EDIMEL S.R.L.
EDIMEL S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
(Barbuscio Cesare Mario Marco)

Timbro

Ai sensi dell'art. 28 c. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Montalto Uffugo (CS) 27/10/2025

Visto: Il Responsabile Unico del Progetto
(Dr. Geom. Sergio D'Amico)

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO - SERVIZIO L.PP. - Prov. di Cosenza - Timbro