STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Urbana Taverna di Montalto Uffugo- Villa Comunale
CUP: H87H22000430004 CIG:98235856CA

COMMITTENTE: Comune di Montalto Uffugo (CS)

IMPRESA: SOFIA COSTRUZIONI SRL



Contratto in data 12/10/2023 rep. n. 9/2023 registrato a Cosenza in data 17/10/2023 al n. 18771 di euro 257 963.27

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	374 030.47
Data Consegna:	08/11/2023	Somme a Disposizione:	125 969.53
Data Inizio Lavori:	08/11/2023	Importo per la Sicurezza:	6 030.47
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	06/05/2024	IMPORTO DI VARIANTE	388 173.82
Giorni di Sospensione:	390	Somme a Disposizione (variante):	101 555.82
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	6 560.94
Nuova Data Ultimazione:	15/07/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	09/07/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	6

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 15070158	Fornitura di Stipa tenuissima "Ponytails" in vaso di Lt.3 SOMMANO cadauno	20.00	10.60	212.00
2 15080226	Fornitura di Ginkgo biloba sin. Salisburia adiantifolia, tipo C. circonferenza fusto cm 20-25, formato in zolla. SOMMANO cadauno	1.00	480.60	480.60
3 22CL.PR.E.0 00150.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA. con portata superior ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	204.17	9.77	1'994.75
4 22CL.PR.E.0 00160.010.f	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03. SOMMANO kg	152'350.00	0.05	7'617.50
5 22CL.PR.E.0 02250.010.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32. ... resi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1.8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 12-14x25x100 SOMMANO m	631.25	29.31	18'501.94
6 22CL.PR.E.0 120.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un b ... re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO mc	452.03	12.24	5'532.85
7 22CL.PR.E.0 140.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO mc	224.32	11.90	2'669.42
8 22CL.PR.L.0 00170.030.j	FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10kA Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 10kA FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMAT ... ento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" : correnti nominali: " In" (Ta=30°C);n. moduli "m" 4P; In=40,63 A;4m SOMMANO cad	1.00	315.00	315.00
9 22CL.PR.L.0 00170.070.a	FORNITURA DIFFERENZIALE BIPOLARE 6kA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA FORNI ... nominali: " In" (Ta=30°C);n. moduli "m" : caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0.5,6 A; 2m; A SOMMANO cad	1.00	337.39	337.39
10 22CL.PR.L.0 00170.070.g	FORNITURA DIFFERENZIALE BIPOLARE 6kA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA FORNI ... nti nominali: " In" (Ta=30°C);n. moduli "m" : caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A;4m; AC SOMMANO cad	1.00	274.18	274.18
11 22CL.PR.L.0 00190.060.f	FORNITURA E POSA DI CENTRALINO DA PARETE IN RESINA CON MORSETTIERA Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e mo ... . versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN35 e morsettiera Centralino da parete inresina da 36 moduli mm 266x516x132 SOMMANO cad	1.00	225.50	225.50
12 22CL.PR.L.0 00210.010.b	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 1.5 mm Cavo in cordadi ... azione CEI20-22. Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione1.5 mm SOMMANO m	2'081.90	1.01	2'102,72
13	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in			
	A RIPORTARE			40'263.85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			40'263,85
22CL.PR.L.0 00210.110.d	corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR. FG16(O)M16 Quadripolare CAVO IN CORDA DI RA ... ICE120-13. la marca o provenienza di prodotto. la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x6mm			
	SOMMANO m	1'163,82	10,15	11'812,77
14 22CL.PR.L.0 00240.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte). compreso:giunzioni. curve. manicotti. cavallotti di fissaggio Diametro mm 110			
	SOMMANO m	255,45	8,20	2'094,69
15 22CL.PR.L.0 02130.030.e	CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 32 A Fornitura e posa inopera di ... ercizio440 V. alimentazione bobina 220 V-50 Hz. predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 32 A			
	SOMMANO cad	4,00	200,21	800,84
16 22CL.PR.L.0 240.130.a	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte). compreso: giunzioni. curve. manicotti. cavallotti di fissaggio Diametro mm 40			
	SOMMANO m	915,67	3,28	3'003,40
17 22CL.PR.R.0 00210.050.a	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura. in conglomerato bituminoso e o cementizio anche armato per la creazione di giunti. tagli. canalette. cavidotti profondità di taglio da 0 a 100 mm			
	SOMMANO m	356,92	4,19	1'495,49
18 22CL.PR.R.0 00210.060.a	Taglio di superfici piane in conglomerato cementizio: Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura. in conglomerato bituminoso e o cementizio anche armato per la creazione di giunti. tagli. canalette. cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 0 a 100 mm			
	SOMMANO m	13,15	5,02	66,01
19 22CL.PR.R.0 00260.050.a	Demolizione di pavimento in mattoni. marmette. ecc.. compreso il sottofondo . anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni. marmette. ecc.. compreso il sottofondo . anche con eventuale recupero parziale del materiale			
	SOMMANO mq	334,86	9,83	3'291,67
20 22CL.PR.R.0 00570.010.b	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili. incoerenti o in fase di distacco: spazzolatura man ... e su soffitti. posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq			
	SOMMANO mq	44,33	79,78	3'536,65
21 22CL.PR.U.0 00130.060.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzion ... ianco con sabbia fine ed asciutta. gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm			
	SOMMANO m	564,00	13,42	7'568,88
22 22CL.PR.U.0 00130.060.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzion ... ianco con sabbia fine ed asciutta. gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm			
	SOMMANO m	244,40	19,99	4'885,56
23 22CL.PR.U.0 00510.090.a	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari. compreso ogni onere e magistero, con accatastamento de ... km. asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale			
	SOMMANO mq	37,18	25,94	964,45
24 22CL.PR.U.0 00510.160.1	RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI Rimozione di cordoni stradali. eseguita con mezzi meccanici. compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici			
	SOMMANO m	237,80	4,47	1'062,97
25 22CL.PR.U.0 00520.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in opera di strato di fondazione ... eniche. misurata in opera dopo costipamento mc Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con			
	A RIPORTARE			80'847,23


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			80 847,23
	legante naturale SOMMANO mc	33.58	47.33	1 589,35
26 22CL.PR.U.0 00520.170.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base p ... esa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera SOMMANO mc	6.72	180.97	1'216,12
27 22CL.PR.U.0 00520.180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggreg ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SOMMANO mc	4.90	212.88	1'043,11
28 22CL.PR.U.0 00550.170.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheg ... Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10 10 di lato cm 90 SOMMANO cad	6.00	117.12	702,72
29 22CL.PR.U.0 00550.550.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longi ... totale pari a 0,35 kg mq. con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm SOMMANO m	300.40	0.61	183,24
30 22CL.PR.U.0 00710.010.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica SOMMANO mc	42.04	3.17	133,27
31 22CL.PR.U.0 01030.030.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m non armato SOMMANO mc	11.47	228.51	2'621,01
32 22CL.PR.U.0 410.10.a	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella anche proveniente da riciclo e conforme alla EN 12620:2002 e smi, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SOMMANO mc	120.28	36.20	4'354,14
33 22CL.PR.U.0 520.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per st ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SOMMANO mc	43.60	264.35	11'525,66
34 22CL.PR.U.1 030.30.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m non armato SOMMANO mc	0.96	228.51	219,37
35 25020001	ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo: manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 ... mq. la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq. per piantine poste su terreno nudo. SOMMANO m2	2.00	34.26	68,52
36 25020013	ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde.(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm SOMMANO cadauno	1.00	178.63	178,63
37 25110033	Irrigatore statico Pop-up Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigator ... a, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 15 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar			
	A RIPORTARE			104'682,37

Sum.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			104'682,37
	SOMMANO cadauno	78.00	50.12	3'909,36
38 2511005	Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla r ... ritegno. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1.7 - 3.5 bar, portata da 0,1 a 1 mc h, gittata da 4 a 10 m.			
	SOMMANO cadauno	8.00	65.26	522.08
39 25110077	Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla re ... ollaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1.7 - 3.5 bar, portata da 0,1 a 1 mc h, gittata da 7 a 15 m.			
	SOMMANO cadauno	18.00	68.89	1'240.02
40 2511010	Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 1 1/2" Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V.			
	SOMMANO cadauno	14.00	132.26	1'851,64
41 2511020	Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 40 x 28. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttu ... ormazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.			
	SOMMANO cadauno	14.00	88.92	1'244,88
42 2511035	Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VC ... 0Hz: programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', comando pompa e master valve. Modulo a 16 stazioni			
	SOMMANO cadauno	1.00	600.41	600.41
43 D3.04.017.08	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A			
	SOMMANO cad	10.00	227.99	2'279,90
44 D3.04.025.09	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settiman ... omica - riserva di carica 100 ore, 56 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V 16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN			
	SOMMANO cad	1.00	208.97	208.97
45 D3.08.023.01	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatol ... C posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero.			
	SOMMANO cad	1.00	39.24	39,24
46 NP.01	Rimozione palo esistente e corpo illuminante. Rimozione palo di illuminazione esistente fino a 8 metri di altezza f.t e del relativo corpo illuminante. Consistente in: - distacco e ... terreno; - il ripristino della linea; - ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	57.00	63.73	3 632,61
47 NP.02	TESTAPALO ROTONDO LED 36W + PALO Palo cilindrico H 5600mm, H fuori terra 5000mm D 102mm tipo iGuzzini 1205 o equivalente. Fornitura e posa di Palo interrato L=5600 diam. 102 mm. P ... a morsettiera all'apparecchio FG16 sezione 2x2,5 mm e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	44.00	1'695,27	74'591,88
48 NP.03	TESTAPALO ROTONDO LED 63W + PALO. Palo cilindrico H 5600mm, H fuori terra 5000mm D 102mm tipo iGuzzini 1205 o equivalente. Fornitura e posa di Palo interrato L=5600 diam. 102 mm. ... a morsettiera all'apparecchio FG16			
	A RIPORTARE			194'803,36

n.Ord. ARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			194'803.36
	sezione 2x2.5 mm e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	12.00	1'904.10	22'849.20
49 NP.04	ARMATURA STRADALE PARCHEGGI + PALO. Palo cilindrico interrato diametro O102mm, altezza totale 6800mm, altezza fuori terra 6000mm colore grigio con codolo tipo iGuzzini 1542 o equi ... a morsettiera all'apparecchio FG16 sezione 2x2.5 mm e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6.00	1'941.57	11'649.42
50 NP.05	Palo cilindrico interrato diametro O120mm, altezza 9000 mm, altezza fuori terra 8000mm colore grigio tipo iGuzzini 1544 o equivalente. Fornitura e posa di palo interrato L=8000 dia ... imentazione, la morsettiera Classe II e la portella e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2.00	2'965.51	5'931.02
51 NP.06	PROIETTORE CIRCOLARE LED 78W Corpo illuminante LED 78W 12700lm Ottica 50° sistema da palo 4000K Colore Grigio DALI tipo iGuzzini Agorà ET28 o equivalente. Fornitura e posa di app ... a morsettiera all'apparecchio FG16 sezione 2x2.5 mm e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	12.00	1'260.32	15'123.84
52 NP.07	FLANGIA PROIETTORI A 2. Flangia in alluminio per installazione su pali o 102 mm - per 2 proiettori Realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superfici ... (Kg): 1 Cablaggio: Il cavo di alimentazione fuoriesce dal palo tramite il passaggio in un passacavo con foro da d=15mm. SOMMANO cadauno	6.00	151.46	908.76
53 NP.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in monostrato vulcanico dell'Etna serie per esterni finitura Antiscivolo B (tipo bocciardato) con elementi di spessore 30 mm. ... parte. Sono compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	781.49	85.82	67'067.47
54 NP.11	Fornitura e posa di superficie da realizzare con finitura colorata tipo MAPEI MAPECOAT TNS SYSTEM o equivalente per supporti in cls. Procedura: - Verifica e preparazione del s ... /(m2h0.5)): 0.01 Presa di sporco, ΔL (UNI 10792): 0.06 molto bassa Brillantezza 85° EN ISO 2813:< 1.0 Molto opaco. SOMMANO m2	82.61	33.16	2'739.35
55 NP.12	Fornitura e posa di Mapei Planex HR Maxi o equivalente. Planex HR Maxi si usa all'interno e all'esterno per livellare ed eliminare differenze di spessore da 2 a 20 mm di sottofo ... ssione, alla flessione, all'impronta e all'abrasione. Il consumo di Planex HR Maxi è di 1.7 kg m² per mm di spessore. SOMMANO m2	82.61	63.93	5'281.26
56 NPV01	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat ... asseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc (voce prezziario Calabria 2022 22CI_PR.E.000310.010.c) SOMMANO m³	69.71	131.56	9'171.05
57 NPV02	Intervento di pulizia da detriti e terra di n.3 cisterne interrate usate per l'irrigazione del parco aventi dimensioni 3.00x3.00x1.50 m mediante la raccolta del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO h	11.00	70.61	776.71
58 NPV03	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia ... a di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio (voce Prezziario Calabria 2022 22CI_PR.E.000340.020.a) SOMMANO Kg	414.11	3.55	1'470.09
59	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in			
	A RIPORTARE			337'771.53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			337'771,53
NPV04	opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di c ... rnitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale (voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.U.000420.190.a) SOMMANO kg	56,00	6,91	386,96
60 NPV05	SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabb ... sa di misura di lato da 50 cm fino a 120 cm Dimensioni 100x100 cm (voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.U.000420.055.a) SOMMANO cadauno	1,00	103,22	103,22
61 NPV06	FORNITURA E POSA DI DISSUASORE in calcestruzzo modello Panettone per arredo urbano che ha il compito di delimitare e impedire il passaggio in spazi privati o pubblici. Realizzato in cemento vibrato corredato di anello di sollevamento e avente dimensione diametro 36cm. altezza 20cm e peso 23kg. SOMMANO cadauno	55,00	49,72	2'734,60
62 NPV07	Fornitura e posa di kit pompa e motore per l'irrigazione di giardini composta da una pompa sommergibile monoblocco compatta Voltaggio: 1~230V Potenza (Kw): 1,5 Peso (Kg): 19 DATI E ... ato di minima. il tutto completo delle opere murarie il cablaggio e quant'altro per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO cadauno	1,00	2'082,85	2'082,85
63 NPV08	Fornitura e posa di elettropompa sommersa monoblocco con idraulica da 5" plurigirante, giranti in tecnopolimero, diffusori, camicia e cassa motore in acciaio inox.monofase per l'ap ... ntazione, galleggiante, la raccorderia necessaria e quant'altro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	1'148,01	2'296,02
64 NPV09	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... a corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.(voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.E.000160.010.p) SOMMANO kg	206'690,00	0,03	6'200,70
65 NPV10	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzion ... lici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm (voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.U.000130.060.c) SOMMANO m	62,80	11,72	736,02
66 NPV11	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzion ... i. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm (Prezziario Regione Calabria 2022 22CL.PR.U.000130.060.a) SOMMANO m	179,75	9,80	1'761,55
67 NPV12	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm (Prezziario Regione Campania 2022 voce U.04.020.040.h) SOMMANO cad	1,00	25,07	25,07
68 NPV13	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebr ... riale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg mq (Prezziario Regione Calabria 2022 22CL.PR.U.000550.530.a) SOMMANO mq	33,58	4,99	167,56
69 NPV14	Palo cilindrico interrato diametro O102mm, altezza totale 6800mm, altezza fuori terra 6000mm colore grigio con codolo tipo iGuzzini 1542 o equivalente. Fornitura e posa di palo int ... a morsettiera all'apparecchio FG16 sezione 2x2,5 mm e qualt'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	1'813,85	5'441,55
70 NPV15	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... no escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 1,9. (voce Prezziario Marche 2022 13.15.023*.001) SOMMANO m	311,00	3,98	1'237,78
71 NPV16	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'es			
	A RIPORTARE			360'945,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			360'945,41
	... tanamento del materiale dal bordo scavo per profondita fino a 2 m (Voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.E.000130.020.a)			
	SOMMANO mc	21.96	112.88	2'478.84
72 NPV17	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccani ... terro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta (Voce Prezziario Calabria 2022 2CL.PR.E.000150.040.a)			
	SOMMANO mc	420.00	6.37	2'675.40
73 NPV18	Rullatura del terreno manuale Rullatura del terreno manuale (Voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.U.000710.080.a)			
	SOMMANO mq	4'823.00	0.15	723.45
74 NPV19	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 mq Semina a spaglio manuale su superfici ... io di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 (Voce Prezziario Regione Calabria 2022 22CL.PR.U.000710.110.a)			
	SOMMANO mq	4'823.00	0.19	916.37
75 NPV20	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo preserizioni del CSA e ... ordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo (Voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.E.000140.020.a)			
	SOMMANO mc	21.96	25.16	552.51
76 NPV21	Fornitura e posa di presa staffa 40x1 2 per impianto di irrigazione.			
	SOMMANO cadauno	31.00	7.04	218.24
77 NPV22	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale (Voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.U.000710.010.a)			
	SOMMANO mc	420.00	15.87	6'665.40
78 NPV23	Intonaco civile per esterni su pareti verticali: Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frata ... a fine di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi(Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.E.001620.060.b)			
	SOMMANO mq	36.00	25.32	911.52
79 NPV24	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica (voce Prezziario Calabria 2022 22CL.PR.E.000160.030.a)			
	SOMMANO cad	2.00	297.28	594.56
80 NPV28	Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido e/o masselli autobloccanti in letto di sabbia e cemento. In letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento.			
	SOMMANO m2	37.18	29.44	1'094.58
	Parziale LAVORI A MISURA euro			377'776.28
	RIBASSO del 31.54% da considerare su euro			377'776.28



	A RIPORTARE			377'776.28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			377'776,28
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
81 OSV	Oneri sicurezza variante non soggetti a ribasso SOMMANO a corpo	1.00	6'560.94	6'560,94
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			6'560,94
	T O T A L E euro			384'337,22



	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 6'560.94*			
	LAVORI A MISURA euro			377'776.28
	RIBASSO del 31.54% da applicare su euro 377'776.28 euro			-119'150.64
	PER LAVORI A MISURA euro			258'625.64
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			6'560.94
	T O T A L E euro			265'186.58
	A RIPORTARE			

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI COSENZA

AMMINISTRATORE UNICO
SOCIETÀ COSTRUZIONI S.R.I.
LILIANA FR. SELLA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			265'186,58
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 03/05/2024 euro			159'520,74
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			159'520,74
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			159'520,74
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			105'665,84

Montalto Uffugo, 04/08/2025

L'Impresa SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO
SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
LILIANA FRISELLA

Il Direttore dei Lavori
Arch. Gianfranco Malara

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROV. DI COSENZA
GIANFRANCO MALARA
N. 127

	A RIPORTARE			

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio – 87046 – Montalto Uffugo (CS)

OGGETTO : LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE".

(CUP: H87H22000430004 CIG: 98235856CA)

IMPRESA: SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE A GROTTE (AG) VIA MATTEOTTI N. 92 - C.F. E P.I.: 04713650820.

CONTRATTO: Rep. N°9/2023 del 12/10/2023, registrato a Cosenza il 17/10/2023 al n°18771 serie 1T.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Rep. N° 6/2025 del 12/06/2025, registrato a Cosenza il 013/06/2025 al n° 11237 serie 1T

IMPORTO CONTRATTUALE: € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori e € 6.030,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

IMPORTO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE: € 267.813,12, di cui € 6.560,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un maggiore importo netto contrattuale pari ad € 9.849,85 oltre Iva al 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati in località Taverna di Montalto Uffugo (CS) alla villa comunale Ettore Canonaco.

2 PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dal professionista Arch. Gianfranco Malara, ed è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53, in data 24/04/2023, per un importo complessivo di euro 347.030,47, così suddiviso:

Quadro Economico	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A) LAVORI	
a1) Importo a base d'asta	368 000,00 €
a2) Oneri Sicurezza non n.s.r.	6 030,47 €
TOTALE A)	**374 030,47 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Spese di progettazione, DL e coordinamento sicurezza	28 008,88 €
b2) Inarcassa 4%	1 120,36 €
b3) IVA su spese tecniche 22%	6 408,43 €
b4) incentivo per funzioni tecniche	3 000,00 €
b5) IVA sui lavori 22%	82 286,70 €
b6) Imprevisti e arrotondamenti	5 145,16 €
TOTALE (B)	**125 969,53 €**
TOTALE INTERVENTO (A + B)	**500 000,00 €**

3 FINANZIAMENTO

L'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 500.000,00, finanziato per € 365.471,79 con i proventi da oneri piattaforma logistica PAC imputati al cap. 296/5 in conto residui annualità 2020 e per € 134.528,21 su oneri imputati al cap. 296/0 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023.

4 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 75 del 28/08/2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di *"RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE "* - CUP: H87H22000430004 - CIG: 98235856CA, all'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04713650820, con il ribasso 31,540% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo di € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori ed € 6.030,47 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%.

5 CONTRATTO

Con Contratto d'appalto n° 9/2023 di Rep., stipulato in data 12/10/2023, reg.to a Cosenza in data 17/10/2023 al n° 18771 Serie 1T, i lavori di *"RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE"*, venivano affidati all'Impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04713650820, per un importo complessivo di € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori ed € 6.030,47 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%.

6 GARANZIA

L'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva per un importo di euro 44.452,23, mediante polizza fideiussoria n° 1003413893 rilasciata il 22/09/2023 dalla HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia n.1003/5ZP di PALERMO CUSMANO -1003.

7 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori di *"Riqualificazione urbana Taverna di Montalto Uffugo - Villa Comunale"* - CUP: H87H22000430004 - CIG: 98235856CA è di seguito riportato:

Quadro Economico Rimodulato		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A) LAVORI		
a1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	368 000,00
a detrarre ribasso d'asta del 31,540%	€	116 067,20
Lavori a misura a netto del ribasso d'asta	€	251 932,80
a2) Oneri Sicurezza non n.s.r.	€	6 030,47
TOTALE A)	**€**	**257 963,27**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1) Spese di progettazione, DL e coordinamento sicurezza	€	28 008,88
b2) Inarcassa 4%	€	1 120,36
b3) IVA su spese tecniche 22%	€	6 408,43
b4) incentivo per funzioni tecniche	€	3 000,00
b5) IVA sui lavori 22%	€	56 751,92
b6) Imprevisti e arrotondamenti	€	5 145,16
TOTALE B)	**€**	**100 434,75**
TOTALE (A + B)	**€**	**358 398,02**
ECONOMIE C)	€	141 601,98
TOTALE INTERVENTO (A + B+C)	**€**	**500 000,00**

8 SOMMA AUTORIZZATA

La somma complessiva per l'esecuzione dei lavori è pari a € € 257.963,27 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, così suddivisa:

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso:	euro	368.000,00
A2) A detrarre ribasso d'asta del 31,540 %	euro	116.067,20
A3) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	euro	251.932,80
B) Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso):	euro	6.030,47
Importo complessivo dei lavori A3) + B)	**euro**	**257.963,27**

9 ANTICIPAZIONE

Non è stata richiesta dall'impresa appaltatrice anticipazione.

10 CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 08/11/2023, come risulta dal relativo verbale in pari data. I lavori dovevano concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 06/05/2024.

11 VARIANTI

- Perizia di variante: approvata con Deliberazione di G.C. n.41 del28/02/2025 , per un importo complessivo dei lavori di euro 267.813,12, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett e) e c) del D.Lgs. 50/2016 principalmente per i

seguenti lavori:

- ✓ La sostituzione della recinzione di cantiere in polietilene con altra in pannelli di rete elettrosaldata prescritta dall'Ispettorato del Lavoro;
- ✓ il miglioramento della soletta di copertura di un tratto del canale di smaltimento delle acque bianche lungo via Manzoni;
- ✓ il miglioramento dell'impianto di irrigazione e della sistemazione a verde;
- ✓ la sostituzione di una pompa danneggiatasi per cause impreviste;
- ✓ l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire i parcheggi abusivi sui marciapiedi.
- ✓ la stesa di terreno vegetale per migliorare la regolarità del manto erboso (in quanto a seguito degli scavi è affiorato del pietrame), consentendone anche una più agevole manutenzione futura. La lavorazione presente in progetto che comprendeva la pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura npn è stata più effettuata ed è stata sostituita dalle voci: stesa e modellazione sia meccanica (per le zone più ampie) che a mano (per le zone più strette) di terra vegetale fornita dall'Amministrazione Comunale, rullatura e semina a spaglio;

In data 18/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi.

La perizia ha determinato un importo netto contrattuale aggiuntivo per lavori di € 9.849,85 oltre Iva, pari al 3,818% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 267.813,12, compresi € 6.560,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

12 ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'Atto di Sottomissione Rep. N° 6/2025, stipulato in data 12/06/2025, è stato registrato a Cosenza il 13/06/2025 al n. 11237 Serie IT per l'importo di euro € 9.849,85 oltre IVA al 22%.

13 SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

- Prima sospensione: i lavori sono stati sospesi in data 05/05/2024, in attesa di redazione di perizia di variante; durata della sospensione 57 giorni.
- Prima ripresa temporanea dei lavori dal 01/07/2024 al 05/07/2024 al fine di procedere esclusivamente alla pavimentazione in conglomerato bituminoso dei parcheggi e di altre opere previste nel progetto, necessarie per la sicurezza del cantiere (ripresa 4 giorni – durata sospensione 333 giorni);
- Seconda ripresa dei lavori: i lavori sono stati ripresi in data 03/06/2025 a seguito dell'approvazione della perizia di variante;

Proroghe: a seguito dei maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante, sono stati concessi complessivamente n. 45 giorni di proroga.

Per effetto delle sospensioni lavori e delle proroghe concesse, il termine ultimo di ultimazione lavori è stato prorogato al giorno 15/07/2025.

14 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/07/2025, giusto verbale del 29/07/2025 e quindi entro i termini contrattuali previsti. Sono stati assegnati all'Impresa esecutrice gg. 10 a decorrere dal 29/07/2025, per regolazioni di dettaglio dell'impianto di irrigazione.

Detti lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'appaltatore così come risulta dal verbale del 04/08/2025, che conferma la validità del certificato di ultimazione lavori del 29/07/2025.

15 PENALI E DANNI

Il Capitolato speciale di appalto prevede una penale di euro 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo. Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni causati da forza maggiore.

16 ORDINI E SERVIZI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati impartiti n. 2 ordini di servizio.

17 LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuna opera in economia, seppure di modesta entità ed al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

18 STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 04/08/2025 dal quale risulta che

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di ..... euro 265.186,58

da cui deducendo

l'ammontare degli acconti corrisposti (certificato N.1) ..... euro 159.520,74

resta il credito liquido dell'Impresa in ..... euro 105.665,84

(diconsi euro centocinquemilaseicentoottantasei, cinquantotto centesimi)

accettato dall'Impresa.

19 RAFFONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma di ..... euro € 267.813,12.

Sono state spese:

A) con il contratto di cui alla presente contabilità ..... euro 265.186,58

Restano disponibili euro 2.626,54

20 ACCORDI BONARI

In assenza della fondata circostanza non è stata avanzata alcuna proposta motivata di accordo bonario

21 RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre alcuna riserva.

22 VARIAZIONI APPORTATE

I lavori sono stati eseguiti conformente agli atti progettuali approvati. Sono stati disposti da codesta D.L. ,di concerto con il R.U.P., alcune modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuizione dell'importo contrattuale e/o variazioni sostanziali al progetto.

23 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro l'infortuni sul lavoro con l'INAIL sede di Agrigento, mediante con Posizione PAT n. 11405188/3 con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURC rilasciato in data 08/09/2025 con scadenza validità il 06/01/2026 in atti.

24 INFORTUNI

Non si sono verificati infortuni durante l'esecuzione dei lavori

25 CESSIONE DI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

26 COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

La visita per il collaudo o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avvenire entro termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

27 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

28 RELAZIONE SULLE RISERVE

L'Impresa non ha apposto riserve su gli atti contabili.

29 AVVISI AI CREDITORI

Gli avvisi ai creditori (ad opponendum) sono stati pubblicati con il n.1203 sull'Albo Pretorio dell'Ente il 18/08/2025 seppure l'esecuzione dei lavori non ha richiesto l'occupazione di aree e stabili privati.

28 CONSIDERAZIONI FINALI

Avendo disaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed in esito agli eseguiti raffronti con l'accertato stato di fatto riflettente le eseguite realizzazioni, ne è stata conclusivamente riscontrata l'esatta corrispondenza tecnico-economica.

Montalto Uffugo, 04/08/2025

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PROV. DI COSENZA
GIANFRANCO MALARA N. 127

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO - SERVIZIO LL.PP. - Prov. di Cosenza

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio – 87046 – Montalto Uffugo (CS)

OGGETTO : LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE".

(CUP: H87H22000430004 CIG: 98235856CA)

IMPRESA: SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE A GROTTE (AG) VIA MATTEOTTI N. 92 - C.F. E P.I.: 04713650820.

CONTRATTO: Rep. N°9/2023 del 12/10/2023, registrato a Cosenza il 17/10/2023 al n°18771 serie 1T.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Rep. N° 6/2025 del 12/06/2025, registrato a Cosenza il 013/06/2025 al n° 11237 serie 1T

IMPORTO CONTRATTUALE: € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori e € 6.030,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

IMPORTO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE: € 267.813,12, di cui € 6.560,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un maggiore importo netto contrattuale pari ad € 9.849,85 oltre Iva al 22%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati realizzati in località Taverna di Montalto Uffugo (CS) alla villa comunale Ettore Canonaco.

2 PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dal professionista Arch. Gianfranco Malara, ed è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53, in data 24/04/2023, per un importo complessivo di euro 347.030,47, così suddiviso:

Quadro Economico	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A) LAVORI	
a1) Importo a base d'asta	368 000,00 €
a2) Oneri Sicurezza non n.s.r.	6 030,47 €
TOTALE A)	**374 030,47 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Spese di progettazione, DL e coordinamento sicurezza	28 008,88 €
b2) Inarcassa 4%	1 120,36 €
b3) IVA su spese tecniche 22%	6 408,43 €
b4) incentivo per funzioni tecniche	3 000,00 €
b5) IVA sui lavori 22%	82 286,70 €
b6) Imprevisti e arrotondamenti	5 145,16 €
TOTALE (B)	**125 969,53 €**
TOTALE INTERVENTO (A + B)	**500 000,00 €**

3 FINANZIAMENTO

L'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 500.000,00, finanziato per € 365.471,79 con i proventi da oneri piattaforma logistica PAC imputati al cap. 296/5 in conto residui annualità 2020 e per € 134.528,21 su oneri imputati al cap. 296/0 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023.

4 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 75 del 28/08/2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di *"RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE "* - CUP: H87H22000430004 - CIG: 98235856CA, all'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04713650820, con il ribasso 31,540% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo di € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori ed € 6.030,47 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%.

5 CONTRATTO

Con Contratto d'appalto n° 9/2023 di Rep., stipulato in data 12/10/2023, reg.to a Cosenza in data 17/10/2023 al n° 18771 Serie 1T, i lavori di *"RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE"*, venivano affidati all'Impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04713650820, per un importo complessivo di € 257.963,27, di cui € 251.932,80 per lavori ed € 6.030,47 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%.

6 GARANZIA

L'impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva per un importo di euro 44.452,23, mediante polizza fideiussoria n° 1003413893 rilasciata il 22/09/2023 dalla HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia n.1003/5ZP di PALERMO CUSMANO -1003.

7 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il nuovo Quadro Economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto dei lavori di *"Riqualificazione urbana Taverna di Montalto Uffugo - Villa Comunale"* - CUP: H87H22000430004 - CIG: 98235856CA è di seguito riportato:

Quadro Economico Rimodulato		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A) LAVORI		
a1) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	368 000,00
a detrarre ribasso d'asta del 31,540%	€	116 067,20
Lavori a misura a netto del ribasso d'asta	€	251 932,80
a2) Oneri Sicurezza non n.s.r.	€	6 030,47
TOTALE A)	**€**	**257 963,27**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1) Spese di progettazione, DL e coordinamento sicurezza	€	28 008,88
b2) Inarcassa 4%	€	1 120,36
b3) IVA su spese tecniche 22%	€	6 408,43
b4) incentivo per funzioni tecniche	€	3 000,00
b5) IVA sui lavori 22%	€	56 751,92
b6) Imprevisti e arrotondamenti	€	5 145,16
TOTALE B)	**€**	**100 434,75**
TOTALE (A + B)	**€**	**358 398,02**
ECONOMIE C)	€	141 601,98
TOTALE INTERVENTO (A + B+C)	**€**	**500 000,00**

8 SOMMA AUTORIZZATA

La somma complessiva per l'esecuzione dei lavori è pari a € € 257.963,27 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, così suddivisa:

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso:	euro	368.000,00
A2) A detrarre ribasso d'asta del 31,540 %	euro	116.067,20
A3) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	euro	251.932,80
B) Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso):	euro	6.030,47
Importo complessivo dei lavori A3) + B)	**euro**	**257.963,27**

9 ANTICIPAZIONE

Non è stata richiesta dall'impresa appaltatrice anticipazione.

10 CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 08/11/2023, come risulta dal relativo verbale in pari data. I lavori dovevano concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, per cui il termine ultimo doveva scadere il 06/05/2024.

11 VARIANTI

- Perizia di variante: approvata con Deliberazione di G.C. n.41 del28/02/2025 , per un importo complessivo dei lavori di euro 267.813,12, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett e) e c) del D.Lgs. 50/2016 principalmente per i

seguenti lavori:

- ✓ La sostituzione della recinzione di cantiere in polietilene con altra in pannelli di rete elettrosaldata prescritta dall'Ispettorato del Lavoro;
- ✓ il miglioramento della soletta di copertura di un tratto del canale di smaltimento delle acque bianche lungo via Manzoni;
- ✓ il miglioramento dell'impianto di irrigazione e della sistemazione a verde;
- ✓ la sostituzione di una pompa danneggiatasi per cause impreviste;
- ✓ l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire i parcheggi abusivi sui marciapiedi.
- ✓ la stesa di terreno vegetale per migliorare la regolarità del manto erboso (in quanto a seguito degli scavi è affiorato del pietrame), consentendone anche una più agevole manutenzione futura. La lavorazione presente in progetto che comprendeva la pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura npn è stata più effettuata ed è stata sostituita dalle voci: stesa e modellazione sia meccanica (per le zone più ampie) che a mano (per le zone più strette) di terra vegetale fornita dall'Amministrazione Comunale, rullatura e semina a spaglio;

In data 18/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi.

La perizia ha determinato un importo netto contrattuale aggiuntivo per lavori di € 9.849,85 oltre Iva, pari al 3,818% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 267.813,12, compresi € 6.560,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

12 ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'Atto di Sottomissione Rep. N° 6/2025, stipulato in data 12/06/2025, è stato registrato a Cosenza il 13/06/2025 al n. 11237 Serie IT per l'importo di euro € 9.849,85 oltre IVA al 22%.

13 SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

- Prima sospensione: i lavori sono stati sospesi in data 05/05/2024, in attesa di redazione di perizia di variante; durata della sospensione 57 giorni.
- Prima ripresa temporanea dei lavori dal 01/07/2024 al 05/07/2024 al fine di procedere esclusivamente alla pavimentazione in conglomerato bituminoso dei parcheggi e di altre opere previste nel progetto, necessarie per la sicurezza del cantiere (ripresa 4 giorni – durata sospensione 333 giorni);
- Seconda ripresa dei lavori: i lavori sono stati ripresi in data 03/06/2025 a seguito dell'approvazione della perizia di variante;

Proroghe: a seguito dei maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante, sono stati concessi complessivamente n. 45 giorni di proroga.

Per effetto delle sospensioni lavori e delle proroghe concesse, il termine ultimo di ultimazione lavori è stato prorogato al giorno 15/07/2025.

14 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/07/2025, giusto verbale del 29/07/2025 e quindi entro i termini contrattuali previsti. Sono stati assegnati all'Impresa esecutrice gg. 10 a decorrere dal 29/07/2025, per regolazioni di dettaglio dell'impianto di irrigazione.

Detti lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'appaltatore così come risulta dal verbale del 04/08/2025, che conferma la validità del certificato di ultimazione lavori del 29/07/2025.

15 PENALI E DANNI

Il Capitolato speciale di appalto prevede una penale di euro 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo. Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni causati da forza maggiore.

16 ORDINI E SERVIZI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati impartiti n. 2 ordini di servizio.

17 LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuna opera in economia, seppure di modesta entità ed al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

18 STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 04/08/2025 dal quale risulta che

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di ..... euro 265.186,58

da cui deducendo

l'ammontare degli acconti corrisposti (certificato N.1) ..... euro 159.520,74

resta il credito liquido dell'Impresa in ..... euro 105.665,84

(diconsi euro centocinquemilaseicentoottantasei, cinquantotto centesimi)

accettato dall'Impresa.

19 RAFFONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma di ..... euro € 267.813,12.

Sono state spese:

A) con il contratto di cui alla presente contabilità ..... euro 265.186,58

Restano disponibili euro 2.626,54

20 ACCORDI BONARI

In assenza della fondata circostanza non è stata avanzata alcuna proposta motivata di accordo bonario

21 RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre alcuna riserva.

22 VARIAZIONI APPORTATE

I lavori sono stati eseguiti conformente agli atti progettuali approvati. Sono stati disposti da codesta D.L. ,di concerto con il R.U.P., alcune modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuizione dell'importo contrattuale e/o variazioni sostanziali al progetto.

23 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro l'infortuni sul lavoro con l'INAIL sede di Agrigento, mediante con Posizione PAT n. 11405188/3 con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURC rilasciato in data 08/09/2025 con scadenza validità il 06/01/2026 in atti.

24 INFORTUNI

Non si sono verificati infortuni durante l'esecuzione dei lavori

25 CESSIONE DI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

26 COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

La visita per il collaudo o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avvenire entro termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

27 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

28 RELAZIONE SULLE RISERVE

L'Impresa non ha apposto riserve su gli atti contabili.

29 AVVISI AI CREDITORI

Gli avvisi ai creditori (ad opponendum) sono stati pubblicati con il n.1203 sull'Albo Pretorio dell'Ente il 18/08/2025 seppure l'esecuzione dei lavori non ha richiesto l'occupazione di aree e stabili privati.

28 RELAZIONE SUL CONTO FINALE RISERVATA AL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori ha redatto in data 04/08/2025 la relazione sul conto finale.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, all'Ing. Liliana Frisella con la richiesta di avvalersi del personale idoneo, delle attrezzature e mezzi d'opera necessari per eseguire, ove occorra, le opportune verifiche e ispezioni, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Malara si è recato presso i luoghi dove sono stati realizzati i lavori ed alla presenza continua dell'anzidetto Appaltatore si è proceduto alla visita delle opere eseguite.
Nonostante le necessarie ispezioni del caso per la constatazione in contraddittorio con l'impresa, dell'avvenuto completamento dell'appalto, sulla cui scorta è stato rilasciato, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'ultimazione dei lavori, in esito al reiterato attento esame delle opere di cui trattasi, si è nuovamente riscontrato che le stesse sono state eseguite impiegando i materiali e le modalità costruttive adeguate, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportati negli atti contabili.
Ad opere completate la ditta appaltatrice ha fornito la seguente documentazione:

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO A REGOLA DELL'ARTE per il quadro elettrico per il comando dell'impianto di pubblica illuminazione e dell'impianto di irrigazione;
- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE (dichiarazione di conformità facoltativa ai sensi della legge 186/68 per gli impianti esclusi dall'ambito di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37) per l'impianto di pubblica illuminazione;
- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE (dichiarazione di conformità facoltativa ai sensi della legge 186/68 per gli impianti esclusi dall'ambito di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37) per l'impianto di irrigazione;

Sono allegate alle sopra citate dichiarazioni le SCHEDE TECNICHE BASAMENTI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOSTEGNI E APPARECCHI ILLUMINANTI, COMPONENTI QUADRO ELETTRICO e le SCHEDE TECNICHE IRRIGATORI.

- SCHEDE TECNICHE CORDOLI e DISSUASORI.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Gianfranco Malara, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SOFIA COSTRUZIONI SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica in nette € 265.186,58.;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €2.626,54;

- l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro l'infortuni sul lavoro con l'INAIL sede di Agrigento, mediante con Posizione PAT n. 11405188/3 con decorrenza continuativa che comprende l'intero periodo lavorativo L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi ed assistenziali come desumibile dal certificato DURC rilasciato in data 08/09/2025 con scadenza validità il 06/01/2026 in atti.
-

CERTIFICA

che i lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO - VILLA COMUNALE" (CUP: H87H22000430004 CIG: 98235856CA) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice SOFIA COSTRUZIONI SRL CON SEDE LEGALE A GROTTE (AG) VIA MATTEOTTI N. 92 - C.F. E P.I.: 04713650820.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto corretto del Conto finale	€ 265.186,58
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate;	€ 159.520,74
Resta a credito liquido della ditta	€ 105.665,84

(diconsi euro centocinquemilaseicentoottantasei, cinquantotto centesimi) che possono essere corrisposte all'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del d.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Montalto Uffugo, lì 08/10/2025

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Gianfranco Malara)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI · PROV. DI COSENZA ·
ARCHITETTO
GIANFRANCO
MALARA
N. 127

L'impresa esecutrice
(Ing. Liliana Frisella)

AMMINISTRATORE UNICO
SOFIA COSTRUZIONI S.R.I.
LILIANA FRISELLA

I SENSI DELL'ART. 237 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 SI CONFERMA QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PRECISANDO CHE IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA È PARI A € 105°665,84.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Cinzia A. Di Magro)

21 OTT. 2025

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
SERVIZIO LL.PP.
Prov. di Cosenza