Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI S. MARIA LA CASTAGNA INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

TAV. H. 01

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

Montalto Uffugo - febbraio 2022

R.U.P. :

Ing. Massimiliano Costanzo

Geologo:

Dott. Geol. Giorgio Canonaco

Progettista :

Ing. Luciano Corniola

Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	105/150	03/01/2022	01/06/2022						
Allestimento cantiere	44/61	03/01/2022	04/03/2022						
Delimitazione dell'area di cantiere	1/1	03/01/2022	03/01/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Baracche di cantiere	1/1	04/01/2022	04/01/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Servizi igienici di cantiere	1/1	05/01/2022	05/01/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Delimitazione lavori stradali	3/3	07/01/2022	04/03/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Installazione e smontaggio cantiere generico	0/0	---	---	Intero cantiere	1	0	0	0	
Demolizione di strutture in calcestruzzo	4/8	08/01/2022	09/03/2022	Intero cantiere	1	4	4	2	
Scavi di sbancamento a macchina	8/10	11/01/2022	16/03/2022	Intero cantiere	1	4	4	160	
Pali trivellati	28/40	14/01/2022	09/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Fondazioni in cls armato (1)	5/7	27/01/2022	11/04/2022	Intero cantiere	1	5	5	3	
Pareti contro terra in cls armato	10/15	29/01/2022	21/04/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Rinterro di scavo manuale	4/7	03/02/2022	27/04/2022	Intero cantiere	1	2	2	25	
Compattazione meccanica del terreno	6/10	04/02/2022	03/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Trincee drenanti con geocomposito drenante	5/7	08/02/2022	14/02/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate	4/4	15/02/2022	18/02/2022	Intero cantiere	1	4	4	50	
Posa canalette, cunette e fossi di guardia	9/13	19/02/2022	17/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Formazione strato di sottofondo	6/8	24/02/2022	23/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Conglomerato bituminoso per strato di usura	6/8	26/02/2022	27/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Smobilizzo cantiere	64/92	02/03/2022	01/06/2022						
Delimitazione dell'area di cantiere	1/3	28/05/2022	30/05/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Servizi igienici di cantiere	2/2	31/05/2022	01/06/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Delimitazione lavori stradali	1/1	02/03/2022	02/03/2022	Intero cantiere	1	0	0	0	
Installazione e smontaggio cantiere generico	0/0	---	---	Intero cantiere	1	0	0	0	

