Nome attività	Durata
Pavimentazione	354 g
Allestimento di cantiere stradale	309 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g
Posa di segnaletica stradale temporanea	6 g
Appresatamento di cantiere	309 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	6 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	6 g
Pavimentazione stradale	352 g
Rimozione di segnaletica verticale	8 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	6 g
Disfacimento di pavimentazione in pietra compresi marc	43 g
Fresatura del massetto armato	61 g
Demolizione di fondazione stradale	8 g
Rimozione di caditoie in ghisa	24 g
Demolizione canali lineari di raccolta acque	12 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	3 g
Installazione di N° 3 pozzetti d'ispezione	2 g
Canalette di drenaggio in cls	12 g
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici pe	9 g
Posa ferri di armatura per massetto stradale	5 g
Posa di cavidotto per segnapassi, panchine e dissuasori	8 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	33 g
Formazione di massetto di allettamento per pavimentazi	9 g
Posa di pavimenti per esterni in pietra	100 g
Opere complementari	171 g
Posa di segnaletica verticale	4 g
Disallestimento di cantiere stradale	310 g
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	6 g
Arredo Urbano	19 g
Arredo urbano Via Roma	3 g
Apparecchi illuminanti	2 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	2 g
Accessori	1 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1 g
Arredo urbano Piazza De Munno	2 g
Apparecchi illuminanti	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	1 g
Accessori	1 g
Posa di panchine, cestini, fioriere	1 g
Arredo urbano Piazza Merli	6 g
Apparecchi illuminanti	4 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	2 g
Accessori	5 g
Posa di panchine, cestini, fioriere	1 g
Installazione di dissuasore di traffico	1 g
Arredo urbano Corso Garibaldi	9 g
Apparecchi illuminanti	2 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	1 g
Accessori	1 g
Posa di panchine, cestini, fioriere	1 g
Arredo urbano Piazza Bianco	14 g
Apparecchi illuminanti	5 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	2 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	3 g
Accessori	14 g
Posa di panchine, cestini, fioriere	1 g
Installazione di dissuasore di traffico	2 g
Arredo urbano Via Don Gaetano Mauro	10 g
Apparecchi illuminanti	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio en	1 g
Accessori	1 g
Posa di panchine, cestini, fioriere	1 g
Chiusura cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = Via ROMA
- Z2 = Piazza De Munno
- Z3 = Piazza Merli
- Z4 = Corso Garibaldi
- Z5 = Piazza Bianco
- Z6 = Via Don Gaetano Mauro
- Z7 = Via Don Gaetano Mauro (tratto finale)

Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



R.U.P.	DESCRIZIONE COMMESSA	TECNICI INCARICATI
Ing. Massimiliano Costanzo	***"RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO"***	Progettista *Arch. Cinzia A. Di Magro*
Massimiliano Costanzo	***CUP: H87H21000840001***	Supporto alla Progettazione *Ing. Mario Cesareo*

Rev.	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato	Ver. Norme	Data
E						
D						
C						
B						
A	*Redazione elaborato*	*C.A.D.M*	*C.A.D.M*	*C.A.D.M*	*C.A.D.M*	*18/01/2023*

PROGETTO DEFINITIVO	TIMBRO
Progettista *Arch. Cinzia A. Di Magro* Firmato digitalmente da CINZIA ANGELA DI MAGRO Supporto alla Progettazione *Ing. Mario Cesareo*	

SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	N° TAVOLA
	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	20

DATA Comm.	CODICE Comm.	CODICE Elaborato	Rev.	File
		20_R.08.DEF	*A*	*TAV.20.DEF.doc*