CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **113**
Del **15/07/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **379**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE E AMBIENTE

OGGETTO : LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA" – CUP: H84J24000270001 E CIG: B2E6765164 - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA GREEN GLOBE S.R.L CON SEDE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.7, MONTALTO UFFUGO (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL R.U.P. ART. 45 D.LGS. N. 36/2023 – DOTT. MIRCO TARANTO

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione del decreto sindacale n. 06 del 05/05/2025 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lg. n. 267/00, relativamente al Servizio Manutenzione.

PREMESSO

CHE a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE − ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

CHE con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche

sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) riguardanti l'efficientamento energetico;

CHE in particolare ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024 stanziati per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) riguardanti l'efficientamento energetico e successivamente stralciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, è possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, ovvero entro settembre 2024;

CHE per il Comune di Montalto Uffugo tra le annulità dal 2020 al 2024, risultano ultimati e collaudati, tra i vari, con le accertate economie, i seguenti interventi, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere):

- LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DIILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 2 INTERVENTO" − ANNUALITA' 2020 − ECONOMIE € 44.574,48
- LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 4 INTERVENTO" − ANNUALITA' 2022 − ECONOMIE € 39.079,07
- LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 5 INTERVENTO" − ANNUALITA' 2023 − ECONOMIE € 48.872,97

Per un totale di economie accertate per gli interventi di cui sopra pari ad € 132.526,52;

CHE nella pianificazione e programmazione dell'attività amministrativa rientra la manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli immobili in disponibilità dell'ente;

RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione delle caldaie a gas metano presenti sia nel locale centrale termica a servizio del Palazzo Comunale e sia di quella a servizio dell'Immobile ex sede Comunità Montana, di recente acquisizione nel patrimonio degli immobili dell'ente, risultanti ormai vetuste e non funzionanti, con l'obiettivo di garantire, per le prossime stagioni invernali, un adeguato livello di comfort termico all'interno di tali immobili;

CONSIDERATO la volontà amministrativa di destinare le economie accertate per gli interventi di cui sopra per gli interventi di efficientamento energetico per gli impianti termici a servizio del Palazzo Comunale e dell'Immobile ex sede Comunità Montana, rientranti tra interventi di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere);

TENUTO CONTO che è stato dato atto di indirizzo amministrativo all'Ufficio Manutenzione dell'ente di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la definizione degli interventi e opere necessarie per la sistemazione degli impianti termici a servizio del Palazzo Comunale e dell'Immobile ex sede Comunità Montana;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 106 del 18/07/2024 con la quale è stato approvato il PFTE, redatto dall'Ufficio Manutenzione del Comune, per i lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*, CUP: H84J24000270001, per un costo complessivo di € 132.526,52 a valere sull'economie accertate dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 2, 4 e 5 INTERVENTO per le annualità 2020, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», che prevede l'utilizzo delle stesse economie per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, ovvero entro il 2 settembre 2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 191 del 06/08/2024 del Servizio Manutenzione con la quale sono stati affidati i servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, CSE e VVF ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023 per i lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*CUP:H84J24000270001, all' Ing. Luciano Corniola, con studio tecnico in via Mazzini, 14 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CRNLCN65M06F416Y e P.I.: 02042920781 − CIG:B2AF2F76A4;

RICHIAMATA la Determinazione n. 190 del 06/08/2024 del Servizio Manutenzione con la quale è stato affidato il Servizio Tecnico di n.2 Pratiche Inail (ex ISPESEL) ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023 per i lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*CUP:H84J24000270001,all'Ing. Daniela De Marco con studio tecnico in Via dei Biancospini n. 39, 84040 Casal Velino (SA), C.F.: DMRDNL79R46A091U e P.I.: 05945230653 − CIG: B2AF26A24A;

PRESO ATTO che l'Ing. Luciano Corniola, con studio tecnico in via Mazzini, 14 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CRNLCN65M06F416Y e P.I.: 02042920781, con nota prot. n. 16003-6.8 del 21/08/2024 trasmetteva il Progetto Esecutivo per i lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 135 del 26/08/2024, esecutiva in termini di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***, CUP: H84J24000270001, per l'importo complessivo di € 132.416,63, di cui € 80.992,75 per lavori ed € 5.145,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dal tecnico Ing. Luciano Corniola, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

Progetto Esecutivo lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*

A) LAVORI	
A1) Lavori a base d'asta	€ 80 992,75
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5 145,37
SOMMANO A	**€ 86 138,12**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Competenza Tecniche: Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, D.L., V.V.F.	€ 9 450,00
B2) Competenza Tecniche: Pratiche Inail	€ 3 880,00
B3) Cassa Previdenziale su competenze tecniche (B1+B2)	€ 533,20
B4) Iva 22% su competenza Tecniche (B1+B2+B3)	€ 3 049,90
B5) Iva 22% Lavori	€ 18 950,39
B6) Imprevisti sui lavori	€ 8 613,81
B7) Oneri per il rilascio visti, pareri, versamenti, Anac	€ 423,00
B8) Incentivi Funzione Tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1 378,21
SOMMANO B	**€ 46 278,51**

TOTALE A+B **€ 132 416,63**

VISTA la Determinazione n. 218 del 02/09/2024 del Servizio Manutenzione con la quale:

- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera "A" del D.lgs. 36/2023, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati affidati i lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*** CUP: H84J24000270001 E CIG: B2E6765164 all'operatore economico "*Green Globe S.r.l.*" con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124 che ha offerto il ribasso del 10 % sull'importo lavori posto a base di gara**,** corrispondente all'importo di € 78.038,85 oltre Iva al 22%, di cui € 72.893,48 per lavori ed € 5.145,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- è stata impegnata e liquidata quale contributo ANAC la somma di € 35,00 ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione Anac del 19 Dicembre 2023, a valere sull'esercizio finanziario anno 2024, precisando che il pagamento sarà effettuato al momento dell'emissione del relativo MAV da parte dell'ANAC intestato al Comune di Montalto Uffugo;

VISTO il contratto di appalto Rep. 13/24, stipulato in data 04/10/2024, registrato a Cosenza in data 08/10/2024 al n. 18411 serie 1T, con il quale i lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*** CUP: H84J24000270001 E CIG: B2E6765164, venivano affidati all'impresa "*Green Globe S.r.l.*" con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124 per un importo complessivo di € 78.038,85 di cui € 72.893,48 per lavori ed € 5.145,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

VISTO il Verbale in data 19/11/2024, acquisito all'ente in pari data con prot. n. 22034 con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice "*Green Globe S.r.l.*" con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, da parte della Direzione dei Lavori Ing. Luciano Corniola con decorrenza effettiva di inizio lavori prevista al 25/11/2024;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 225 del 20/12/2024, esecutiva in termini di legge, con la quale è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***, CIG: B2E6765164, per come di seguito riportato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta	€ 80.992,75
A detrarre ribasso d'asta del 10%	€ 8.099,27
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 72.893,48
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.145,37
SOMMANO A	€ 78.038,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenza Tecniche: Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, D.L., V.V.F.	€ 9.450,00
B2) Competenza Tecniche: Pratiche Inail	€ 3.880,00

B3) Cassa Previdenziale su competenze tecniche (B1+B2)	€ 533,20
B4) Iva 22% su competenza Tecniche (B1+B2+B3)	€ 3.049,90
B5) Iva 22% Lavori	€ 17.168,55
B6) Imprevisti sui lavori	€ 8.613,81
B7) Oneri per il rilascio visti, pareri, versamenti, Anac	€ 423,00
B8) Incentivi Funzione Tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 1.378,21
B9) Economie a seguito di procedura di aggiudicazione	€ 9.881,11
SOMMANO B	€ 54.377,78
TOTALE A+B	**€ 132.416,63**

VISTA la concessione di proroga di ulteriori di 60 giorni naturali e consecutivi, in aggiunta ai tempi contrattuali, concessa dal Rup Dott. Mirco Taranto in data 24/02/2025, nota prot. n. 3608/2025;

VISTA la concessione di proroga di ulteriori di 30 giorni naturali e consecutivi, in aggiunta ai tempi contrattuali, concessa dal Rup Dott. Mirco Taranto in data 19/03/2025, nota prot. n. 5481/2025;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera per i lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*** presentata dalla Direzione dei Lavori Ing. Luciano Corniola, acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 5424 del 20/03/2025, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza che la stessa comporti modifiche sostanziali ma al solo fine di risolvere solo aspetti di dettaglio determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili;

VISTA la nota prot. n. 5445 del 20/03/2025 con la quale il RUP Dott. Mirco Taranto, valutate le modifiche dei lavori ed imprevisti, ai sensi dell'art. 120, comma del D.Lgs. 36/2023 e smi, agli atti del procedimento e a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre variazioni in corso d'opera, che non determinano l'effetto di alterare la natura generale del progetto e non sono sostanziali nel rispetto delle normative vigenti, autorizzava il direttore dei lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*** alla redazione di apposita perizia in variante in corso d'opera per i suddetti lavori;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 211 del 12/12/2024 recante "Approvazione disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che con l'approvazione del disciplinare di cui al punto veniva rimodulato il corretto corrispettivo spettante per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***;

VISTA la consegna della perizia di variante in corso d'opera da parte della Direzione dei Lavori, Ing. Luciano Corniola, per i lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***, acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 7143-6.8 del 14/04/2025, contenente la seguente documentazione progettuale:

- Elenco Elaborati
- Relazione tecnica di variante

- Elaborati Grafici
- Analisi nuovi prezzi
- Elenco nuovi prezzi unitari
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo lavori
- Quadro economico di variante
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione

VISTO il verbale di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 23/2023, disposto in data 14/04/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola in attesa di definizione della suddetta perizia di variante;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 126 del 27/05/2025, esecutiva in termini di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di *"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"*, CIG: B2E6765164, per come di seguito riportato con nuovo Quadro Economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 90.211,06
A detrarre ribasso d'asta del 10%	€ 9.021,11
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 81.189,95
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€5.145,37
SOMMANO A	€ 86.335,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Competenza Tecniche: Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, D.L., V.V.F.	€ 9.450,00
B2) Competenza Tecniche: Pratiche Inail	€ 3.880,00
B3) Cassa Previdenziale su competenze tecniche (B1+B2)	€ 533,20
B4) Iva 22% su competenza Tecniche (B1+B2+B3)	€ 3.049,90
B5) Iva 22% Lavori	€ 18.993,77
B6) Imprevisti sui lavori	€ 0,00
B7) Oneri per il rilascio visti, pareri, versamenti, Anac	€ 423,00
B8) Incentivi Funzione Tecniche	
(art. 45 D.Lgs 36/2023-Regolamento D.G.C. n. 211 del 12/12/2024)	€ 413,46
B9) Economie ribassi d'asta e rup	€ 9.337,97
SOMMANO B	€ 46.081,31
TOTALE A+B	**€ 132.416,63**

CONSIDERATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera ha comportato un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili € 8.296,47 (pari al 10,63 % dell'importo di contratto);

- che l'importo succitato è stato assorbito dalla somma accantonata per imprevisti ed economie di gara ed incentivi al rup nel quadro economico di progetto originario;

- non comporta modifiche sostanziali al contratto;

- é stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;

- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nell'istanza succitata, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. C) p.to 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 23/2023, disposto in data 13/06/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola a seguito di approvazione della suddetta perizia di variante;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 20/06/2025, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, acquisito all'Ente con prot. n. 11534 del 23/06/2025, con il quale si conferma che i lavori conclusi nel tempo utile contrattuale;

VISTI gli atti dello Stato Finale (unico sal), Relazione sul Conto Finale redatti in data 24/06/2025 e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in pari data dei lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***, ed acquisiti all'Ente con prot. n. 11667-6.8 del 24/06/2025, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, vistati dal Responsabile Unico del Progetto, Dott. Mirco Taranto, con firma del relativo certificato di pagamento n. 1 in data 01/07/2025 dal con i quali sono stati riconosciuti all'impresa "*Green Globe S.r.l.*" con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124 il completamento dei lavori e la relativa liquidazione, per come cosi di seguito riportato:

Conto Finale …….…..……....	€	86.335,32
A detrarre Certificati pagamento precedenti……....	€	0,00
Resta il credito dell'Impresa ……....	€	86.335,32

VISTA l'allegata Fattura n. 1/25 del 10/07/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 12994, con la quale l'Impresa *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, vanta un credito complessivo per i lavori **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"** - eseguiti allo Stato Finale pari ad € 105.329,09 di cui € 86.335,32 per lavori ed € 18.993,77 per IVA al 22%, CIG: B2E6765164;

VERIFICATA altresì la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S e I.N.A.I.L., della Ditta *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_46384978 del 19/06/2025;

ESAMINATI gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di validazione per poter procedere alla liquidazione a saldo a favore dell'Impresa *Green Globe S.r.l."* e alla liquidazione degli incentivi al RUP al Dott. Mirco Taranto quale dipendente dell'ente comunale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO l'art. 15, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'incarico di Rup, per tale provvedimento, è stato svolto dal Dott. Mirco Taranto, quale dipendente dell'ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;

2. DI APPROVARE gli atti dello Stato Finale (unico sal), Relazione sul Conto Finale redatti in data 24/06/2025 e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in pari data dei lavori di ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA"***, ed acquisiti all'Ente con prot. n. 11667-6.8 del 24/06/2025, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luciano Corniola, vistati dal Responsabile Unico del Progetto, Dott. Mirco Taranto, dal quale si evince che l'impresa *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 86.335,32 oltre IVA al 22%, H84J24000270001 E CIG: B2E6765164;

3. DI APPROVARE E LIQUIDARE l'allegata Fattura 1/25 del 10/07/2025, acquisita all'Ente in pari data con prot. n. 12994, con la quale l'Impresa *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, vanta un credito complessivo per i lavori ***"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E DELL'IMPIANTO TERMICO IMMOBILE EX SEDE COMUNITA' MONTANA",*** eseguiti allo Stato Finale, pari ad € 105.329,09 di cui € 86.335,32 per lavori ed € 18.993,77 per IVA al 22%, CIG: B2E6765164;

4. DI ACCREDITARE GLI IMPORTI di cui al punto 3 all'Impresa *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124, sul conto corrente dedicato indicato sulle allegate fatture, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);

5. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 105.329,09 spettante all'Impresa *"Green Globe S.r.l."* con sede in Via San Giovanni Bosco n.7, Montalto Uffugo (CS) 87046, C.F./P.I.: 03785970124 si farà fronte sul CAP n° 363 art. 76 dell'esercizio finanziario anno 2024 che ne garantisce la dovuta copertura finanziaria, a valere sull'economie accertate dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 2, 4 e 5 INTERVENTO per le annualità 2020, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», che prevede l'utilizzo delle stesse economie per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024;

6. DI APPROVARE E LIQUIDARE l'allegata scheda dalla quale si evince che spetta il pagamento delle Competenze Tecniche a saldo per l'attività di R.U.P. al Dott. Mirco Taranto per complessivi € 413,46, ai sensi dell'art. art. 45 D.lgs. n. 36/2023 per come da Tabella 1 del disciplinare approvato con D.G.C. n. 211 del 12-12-2024 recante "Disciplina per corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a valere sul CAP n° 363 art. 76 dell'esercizio finanziario anno 2024;

7. DI DARE ATTO che la presente determina*:*

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Manutenzione;

- va trasmessa al settore Finanziario − Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;

- è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **14/07/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ALESSANDRO GUCCIONE

Il responsabile del Servizio
f.to ING. ALESSANDRO GUCCIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **15/07/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 379** del: **15/07/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.