CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 177 del 17/07/2025	Oggetto: **LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA EMILIO CIRINO INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO" CUP: H87H22000420001, CIG: A006F6D465 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette**, del mese di **Luglio**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 12:30 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *FARAGALLI BIAGIO ANTONIO*	Sindaco	SI
2) *D'ELIA DINO*	Assessore	SI
3) *PASQUA IDA*	Assessore	SI
4) *CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA*	Assessore	SI
5) *MUTO ALFREDO*	Assessore	SI
6) *RANIERI SILVIO*	Assessore	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Dott. BIAGIO ANTONIO FARAGALLI, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 13435 del 17/07/2025 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione ai problemi di dissesto che interessano il territorio;
- nell'ambito della programmazione degli interventi, le strade nelle zone montane rivestono principale interesse essendo generalmente le uniche vie di collegamento delle varie frazioni con il centro;
- nella programmazione triennale delle OO.PP. è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza della strada comunale (ex provinciale) Via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso;
- negli anni, con i pochi fondi a disposizione, sono stati eseguiti alcuni interventi di mitigazione, finalizzati soprattutto alla raccolta e regimentazione delle acque superficiali, ma di fatto la strada presenta ancora gravi dissesti;
- la strada in parola riveste una certa importanza, atteso che è l'unica viabilità di discrete dimensioni che collega il centro storico di Montalto Uffugo con la zona montana del territorio;
- il Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale della Finanza Locale del 08/01/2022 ha previsto che i Comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto fino all'ammontare previsto di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto e, nel caso del Comune di Montalto Uffugo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile pari ad € 2.500.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 24 del 09/02/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, tecnico dipendente dell'Ente, in data 31/01/2022 e vistato dal RUP ing. Ulisse Smeriglio che prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 465.000,00 di cui 270.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 195.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) è stato concesso al Comune di Montalto Uffugo un finanziamento dell'importo di € 465.000,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 93 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 – CIG: 9414597338 al dott. geol. Matteo COLUCCI con sede legale in Via Domenico Gaudio,44 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03603580782, giusto preventivo acquisto con prot. 19157 del 03/10/2022 e prot. 19198 del 04/10/2022, per un importo complessivo pari ad € 3.893,49 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.866,86 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 94 del 27/10/2022, con la quale è stato

affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D all'ing. Osvaldo Aquila con sede legale in Via Mosca 87036 Rende (CS) - P.Iva: 03653010789, giusto preventivo acquisto con prot. 19439 del 06/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 7.038,48 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 10.200,69 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 95 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" - CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA all'ing. Luigi Tripodi con sede legale in Via Tintoretto, 53, Rende (CS), 87036, giusto preventivo acquisto con prot. 19269 del 04/10/2022 per un importo complessivo pari ad € 20.963,64 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,50% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 32.005,55 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo di € 465.000,00 imputati sul Bilancio 2024/2026 annualità 2024 al cap. 363/71;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 103 del 01/12/2022 con la quale si è proceduto ad affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, i lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso" CUP: H87H22000420001 - CIG: 9483378B16, all'operatore economico GEOCONSOL S.r.l. P. Iva: 01882070780 C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano(CS), 87047, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 22600 del 16/11/2022, che ha offerto il ribasso del 5,50 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 14.175,09 di cui € 13.846,52 per lavori e € 328,57 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 59 del 20/06/2023, con la quale:

- sono stati approvati gli atti dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale redatti in data 15/03/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/05/2023 a firma del Direttore dei Lavori Geol. Matteo Colucci, ed acquisiti all'Ente con nota Prot. n. 11631 del 18/05/2023, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, dal quale si evince che la ditta GEOCONSOL S.r.l. P. Iva: 01882070780 C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano (CS), 87047, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 14.167,64 oltre IVA al 22%;
- si è liquidata la somma di € 17.284,52 di cui € 14.167,64 per lavori ed € 3.116,88 per IVA al 22%, a favore dell'Impresa GEOCONSOL S.r.l. con sede in C.da PADULA SP 234 SNC, San Pietro in Guarano (CS), 87047- P. Iva: 01882070780 relativa alle Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9483378B16;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 103 del 04/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", per l'importo complessivo di € 465.000,00, di cui € 278.775,5 per lavori comprensivi di € 8.619,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dai tecnici incaricati ing. tripodi Luigi (Progettista) e ing. Osvaldo Aquila (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) - CUP:

H81B21002850001;

Quadro Economico		
A - TOTALE LAVORI		
A1) Importo dei lavori	270 156,17 €	
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso -	8 619,41 €	
A3) Totale lavori ed oneri per la sicurezza	278 775,58 €	278 775,58 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti	25 000,00 €	
B2) indagini e prove geologicogeotecnico	14 175,09 €	
B3) SPESE TECNICHE		
B3.1) Relazione geologica	3 893,49 €	
B3.2) Progettazione Def.-Esec., D.L., C.R.E.	20 963,64 €	
B3.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7 038,48 €	
B3.4) Collaudo statico	5 701,83 €	
B3.5) Supporto al RUP	6 591,97 €	
B4) Contibuti previdenziali 4% di(B3.1…B3.5)	1 767,58 €	
SOMMANO SPESE TECNICHE (B3.1,B3.2,B3.3, B4)	45 956,99 €	
B5) Fondo incentivante art. 45 D.Lgs n. 36/2023	5 575,51 €	
B6) Spese pubblicazioni, anac, autorizzazioni, etc	1 500,00 €	
B7) spese per pareri e prove di laboratorio materiali	3 466,33 €	
B8) IVA ed altre imposte:		
B8.1) IVA sui lavori di (A) 22%	61 330,63 €	
B8.2) su indagini (B2) 22%	3 118,52 €	
B8.3) su SOMMANO SPESE TECNICHE 22%	10 110,54 €	
SOMMANO IVA	74 559,68 €	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	170 233,60 €	170 233,60 €
C – Economie servizi affidati	15 990,82 €	15 990,82 €
TOTALE FINANZIAMENTO		465 000,00 €

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 74 del 24/08/2023 con la quale:

- in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. art. 17, comma 1, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare "A MISURA", ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, CIG: A006F6D465;
- è stato approvato lo schema lettera di invito ed i relativi allegati, redatti in conformità alle norme di legge, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dal

D.Lgs. 36/2023;

- è stata impegnata e liquidata la somma di € 225,00 per il contributo ANAC.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 28/09/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore del geol. Matteo Colucci per il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H81B21002850001 - CIG: 9414597338 per l'importo complessivo di € 4.940,06 di cui € 4.161,36 per onorario e € 155,74 per Contributo integrativo 4% INARCASSA e € 890,83 per IVA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 del 19/10/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore del dall'ing. Luigi Tripodi a saldo per il Servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9421224FFA per l'importo complessivo di € 11.723,10 di cui € 11.272,21 per onorario e € 450,89 per Contributo integrativo 4% INARCASSA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 97 del 14/12/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dell'ing. Osvaldo Aquila a saldo relativa al Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso", CUP: H87H22000420001 - CIG: 9423469C9D per l'importo complessivo di € 2.091,43 di cui € 2.010,99 per onorario e € 80,44 per Contributo integrativo 4% INARCASSA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del 18/07/2024 con la quale sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto dei lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*", CUP: H87H22000420001, CIG: A006F6D465, al concorrente TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 che ha offerto il ribasso del 30,089% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo di € 197.488,29, di cui € 188.868,88 per lavori ed € 8.619,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 03/09/2024, Rep. 09/2024, registrato a Cosenza in data 10/09/2024 al n. 16707 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" venivano affidati all'impresa TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788 per l'importo complessivo di € 197.488,29 al netto del ribasso contrattuale offerto del 30,089%, oneri di sicurezza inclusi oltre IVA al 22%;

Accertato che il tempo ultimo per la stipula del contratto relativo ai lavori è stato fissato alla data del 15 settembre 2024 come previsto nel Decreto Legge n. 113 del 09/08/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 53 del 30/10/2024, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 il Servizio di collaudo statico per l'intervento di "Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso" CUP: H87H22000420001, CIG: B40950A07C all'operatore economico ing. Nicola Clausi con sede legale in Cosenza in via Dalmazia, 31, C.F. CLSNCL68S05D086C e Part. IVA 02287700781, giusto preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. 20412 del 28/10/2024 e prot. n. 20479 del 29/10/2024, che ha offerto il ribasso percentuale del 8,801% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a € 5.701,83 determinato ai sensi del DM 17/06/2016, corrispondente all'importo complessivo di € 5.200,01 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;;

Visto il verbale di consegna dei lavori per la "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 redatto in data 04/11/2024 ed acquisito agli atti dell'ente con Prot. n. 21044 del 07/11/2024, con il quale vennero

consegnati i lavori, ai sensi del art. 3, comma 2 e comma 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa appaltatrice TECNOSUD SRL con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, da parte del Direttore dei Lavori ing. Luigi Tripodi, e gli stessi dovranno essere ultimati in 120 giorni naturali e consecutivi e non oltre la data del 04/03/2025;

Vista la richiesta trasmessa dal D.L. in data 13/01/2025 ed acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 910 del 17/01/2025 con la quale chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una proposta di Perizia di Varante in corso d'opera;

Visto il verbale di sospensione dei lavori per la "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 redatto in data 14/01/2025 ed acquisito agli atti dell'ente con Prot. n. 801 del 16/01/2025, con il quale vennero sospesi i lavori per la necessità di redazione di una perizia di variante;

Vista la nota del RUP prot. n. 1628 del 28/01/2025 con la quale si autorizzava il D.L. a proporre una perizia di variante in corso d'opera;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 16 del 26/03/2025, con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/02/2025, acquisiti all'Ente in data 27/02/2025 prot. n. 3886, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Tripodi e il relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 06/03/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che l'Impresa TECNOSUD S.R.L. esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 127.487,03 oltre IVA al 22%;
- si è liquidata la somma di € 100.000,00 di cui € 81.967,21 per lavori ed € 18.032,79 per IVA, all'Impresa TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788;

Vista la nota acquisita all'Ente in data 15/07/2025 Prot. n. 13200, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la proposta di perizia di variante in corso d'opera che prevede un importo contrattuale aggiuntivo di € 19.299,13 per lavori oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 30,089%, con una variazione pari al 9,77% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo del contratto ad € 216.787,42 oltre Iva, comprensivi € 8.619,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista l'allegata Relazione Tecnica di Variante, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Tripodi, e vistata dal RUP Ing. Ulisse Smeriglio ritenendo valide le motivazioni, nella quale sono state riportate le motivazioni della perizia di variante, che è riconducibile alla fattispecie dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 per cause impreviste ed imprevedibili e dell'art. 120 comma 7 lett. c) per interventi imposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di questioni tecniche in corso di esecuzione dei lavori, senza alterare la natura complessiva del contratto e rientrando nel limite del quinto dell'importo contrattuale, stabilito dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'appalto;

Visto il nuovo Quadro Economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A. LAVORI			
A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	297 761,45
A2	Ribasso d'asta del 30,089%	-€	89 593,44
A3	Oneri della sicurezza	€	8 619,41
	Totale A	***€***	***216 787,42***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€	-
B2	Indagini e prove geologico - geotecnico	€	14 175,09
B3	SPESE TECNICHE		
B3.1)	Relazione geologica	€	3 893,49

B3.2)	Progettazione Definitiva - Esecutiva, D.L., C.R.E.	€	20 963,64
B3.3)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	7 038,48
B3.4)	Collaudo statico	€	5 701,83
B3.5)	Supporto al RUP	€	6 591,97
B4	Contributi previdenziali 4% di (B3.1 ……B3.5)	€	1 767,58
	SOMMANO SPESE TECNICHE	€	45 956,99
B5	Fondo incentivante art. 45 D.Lgs. N. 36/2023	€	5 575,51
B6	Spese pubblicazioni, anac, autorizzazioni, ec	€	1 500,00
B7	spese per pareri e prove di laboratorio materiali	€	3 466,33
B8	IVA ED ALTRE IMPOSTE:		
B8.1)	IVA sui lavori - 22% di A	€	47 693,23
B8.2)	IVA su indagini - 22% di B2	€	3 118,52
B8.3)	IVA su spese tecniche - 22%	€	10 110,54
	SOMMANO IVA	€	60 922,29
	Totale B	***€***	***131 596,21***
C. ECONOMIE		***€***	***116 616,38***
	TOTALE FINANZIAMENTO	***€***	***465 000,00***

Visti gli allegati Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dalla Direzione dei lavori e dall'impresa appaltatrice TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, dai quali si evince un maggiore importo dei lavori pari ad € 19.299,13 oltre Iva per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,089% oltre Iva, che trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione attingendo alla voce degli imprevisti;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della variante;

Dato atto che il Direttore dei lavori, per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, ha stabilito che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 20 naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti favorevoli unanimi;
Tanto premesso;

D E L I B E R A

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo della presente Deliberazione;
2. **Di approvare** per le motivazioni contenute nell'allegata Relazione Tecnica, la Perizia di variante in corso d'opera dei "*Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso*" CUP: H87H22000420001 CIG A006F6D465 acquisita all'Ente in data 15/07/2025 con Prot. n. 13200, redatta dall' Ing. Luigi Tripodi, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Ulisse Smeriglio, poiché le motivazioni sono ritenute valide;
3. **Di approvare** l'allegato Schema di *Atto di sottomissione* e *Verbale Concordamento Nuovi Prezzi* sottoscritti dalla Direzione dei lavori Ing. Luigi Tripodi, debitamente vistati dal RUP, e dall'impresa appaltatrice TECNOSUD S.R.L. con sede in C.da Acquavona snc, 87030 - Longobardi (CS) - P.IVA: 02673000788, che dichiara di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori ivi descritti per l'importo stabilito al netto del ribasso offerto;

4. **Di stabilire** che la data utile per dare l'opera finita e stabilita nel contratto principale viene prorogata di venti (20) giorni naturali e consecutivi;
5. **Di dare** atto che all'onere aggiuntivo di € 19.299,13 per i lavori oltre IVA al 22% si farà fronte utilizzando le somme a disposizione del quadro economico post gara attingendo alla voce imprevisti;
6. **Di dare atto** che alla maggiore spesa complessiva di € 23.544,94 incluso IVA al 22%, si farà fronte con il finanziamento di € 465.000,00 concesso con Decreto del 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145) al Comune di Montalto Uffugo per l'intervento di “Messa in sicurezza di un tratto di via Emilio Cirino interessato da un movimento franoso” - CUP: H87H22000420001 ed imputata sul Bilancio 2025/2027 annualità 2025 al cap. 363/71;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 17/07/2025	**Il Responsabile del Settore** **f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 17/07/2025	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.