Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 188 del 25/07/2025	Oggetto: **LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO IN VIA PETROZZA" CUP: H88H22000240006, CIG DERIVATO: A027B8A774, PNRR M4C1I1.1 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque**, del mese di **Luglio**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 17:00 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *FARAGALLI BIAGIO ANTONIO*	Sindaco	SI
2) *D'ELIA DINO*	Assessore	SI
3) *PASQUA IDA*	Assessore	SI
4) *CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA*	Assessore	SI
5) *MUTO ALFREDO*	Assessore	SI
6) *RANIERI SILVIO*	Assessore	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Dott. BIAGIO ANTONIO FARAGALLI, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 13988 del 28/07/2025 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto n. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha programmato la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico presente sul territorio comunale, finalizzata sia alla messa in sicurezza dei complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della popolazione scolastica all'interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni, in particolar modo in quegli ambiti nei quali, sono utilizzati edifici non di proprietà, prevedendo di realizzare nuovi edifici, volti a soddisfare il fabbisogno presente ed eliminare cosi la spesa per i fitti;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tale strategia, ha partecipato all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;
- l'Amministrazione Comunale ha candidato una proposta progettuale finalizzata all'Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza - CUP H88H22000240006;
- con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;
- all'esito del suddetto procedimento è stato finanziato con il sopracitato decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 l'intervento di “Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza” - CUP H88H22000240006 per l'importo complessivo pari ad € 810.000,00;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 per un importo complessivo di € 810.000,00;

Vista la convenzione prot. Protocollo nr. 89427 del 21/10/2022 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Soggetto attuatore Comune di Montalto Uffugo ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 20666 del 24/10/2022;

Preso atto che i Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto

del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

Visto l'ADDENDUM all'accordo di concessione di finanziamento Protocollo nr. 1884 del 10/01/2023 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Soggetto attuatore Comune di Montalto Uffugo ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1134 del 10/01/2023 che ha previsto la proroga per l'aggiudicazione dei lavori entro il 31/05/2023 nonché la possibilità dell'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi anche in caso di affidamento diretto in quanto restano nella disponibilità dell'ente locale;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 2 del 10/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica-Definitivo-Esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 95896827ED;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 3 del 10/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 95899282F0;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 4 del 12/01/2023 con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, veniva indetta la procedura per l'affidamento del Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP H88H22000240006 – CIG 9592871F90;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 8 del 09/02/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP: H88H22000240006 CIG: 9592871F90 al Geol. FRANCO DI BIASE con sede legale in Via dei Pini 3, 87046 Montalto Uffugo(CS), C.F. DBSFNC62E18F416T e P. Iva: 01767540782, giusto preventivo acquisto con prot. 2769 del 24/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 3.607,19 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 16,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.294,27 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 11 del 15/02/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica-Definitivo-Esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*” - CUP: H88H22000240006 e CIG: 95896827ED

all'operatore economico Ing. ANTONIO EMILIO GIOVANNI ALFIERI con sede legale in Via Malatri, 12, 87040 Marano Principato (CS), C.F. LFRNNM79M27Z404M e P. Iva: 02882110782, giusto preventivo acquisto con prot. 2513 del 19/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 43.412,17 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 65.776,02 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 21 del 27/02/2023, con la quale si è deciso di volersi avvalere di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del D.Lgs 50/2016, proceda, per conto del Comune di Montalto Uffugo, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di Accordi Quadro: *PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA*, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 21/03/2023 con la quale è stato approvato il piano delle Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*";

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 21/03/2023, con la quale sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 i lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni relativi ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido In Via Petrozza*" - CUP: H88H22000240006 - CIG: 9676050110, alla ditta PROSPEZIONI S.R.L. con sede in Via A. Manzoni trav. via Ada Negri - 87046 Montalto Uffugo (CS) - P. Iva: 02114700780, che ha offerto il ribasso del 11,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di € 5.140,04 oltre IVA al 22%, di cui € 4.883,16 per lavori ed € 256,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 32 del 31/03/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo Nido In Via Petrozza*" CUP H88H22000240006 - CIG: 9646535C80 - PNRR M4C1I1 all'arch. Ida Serafini con studio tecnico in Via Timpone 22, 87100 Cosenza, C.F.: SRFDIA71C51D086P e P.I.: 02750800787 giusto preventivo acquisto con prot. 5472 del 24/02/2023, per un importo complessivo di € 18.951,32 di cui € 14.936,41 per servizi, € 597,46 per oneri previdenziali ed € 3.417,45 per Iva al 22%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione posto a base di gara e determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Visto lo studio geologico acquisito con nota prot. 10210 del 02/05/2023;

Vista la domanda n. 5580 del 17/05/2023 di conferma della preassegnazione, di un contributo pari al 10% dell'importo di finanziamento concesso, relativo al Fondo di avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 della L. n. 197 del 29/12/2022) per fare fronte all'aumento dei prezzi con la quale è stato concesso un contributo di ulteriori 81.000,00 € che eleva il finanziamento complessivo dell'opera ad € 891.000,00;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2023-2025, nell'anno 2023, per l'importo complessivo di € 891.000,00, finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next*

Generation EU per l'importo di € 810.000,00 e con il contributo aggiuntivo preassegnato ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 per l'importo di 81.000,00, imputato al cap. 363/75 sul Bilancio 2025-2027 annualità 2025;

Visto l'ADDENDUM all'accordo di concessione di finanziamento Protocollo nr. 78225 del 26/05/2023 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Soggetto attuatore Comune di Montalto Uffugo ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 14204 del 28/06/2023 che ha previsto la variazione al cronoprogramma prevedendo l'aggiudicazione dei lavori entro il 30/06/2023 per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con INVITALIA, mentre resta la ferma la data di avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;

Visto che in data 06/06/2023 con prot. 166451 INVITALIA ha emanato il provvedimento di aggiudicazione relativo alla "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA", riferimento SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI - LOTTO GEOGRAFICO 3 – CALABRIA – CIG: 9689420A53, acquisito agli atti di questo Ente con Prot. n. 14213 del 28/06/2023 da cui risulta per il soggetto attuatore COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – CLUSTER AQ1 - Cosenza – F il seguente aggiudicatario MEDA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – TECNOELETTRA SRL (mandante) che ha offerto un ribasso del 4,5% sull'importo a base d'asta;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 63 del 06/07/2023, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 il Servizio di Collaudo statico dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in Via Petrozza*" PNRR M4C1I1.1 CUP H88H22000240006 - CIG: 9896863DB3 all'operatore economico Ing. Antonio Filice con sede in Via dell'Unità 11, Castrolibero (CS), 87040 - C.F. FLCNTN68S24Z700C - P. Iva: 02535250787, giusto preventivo acquisto con prot. 14017 del 26/06/2023, per un importo complessivo pari ad € 3.659,53 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 11,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 4.111,83 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 146 del 02/11/2023, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è stato approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO IN VIA PETROZZA" CUP: H88H22000240006, redatto dai tecnici ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri in qualità di Progettista e D.L. nonché dall'arch. Ida Serafini in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori aggiornato ed integrato al nuovo prezziario "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023", acquisito agli atti di questo ente con prot. n. 22674 del 26/10/2023, prot. n. 23099 del 02/11/2023 e prot. n. 23152 del 02/11/2023 il cui importo complessivo è pari ad € 891.000,00, di cui € 700.000,00 per lavori, comprensivo di € 20.388,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 191.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui si riporta di seguito il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro A - Lavori e Sicurezza			
A.1	Importo lavori a base d'asta	679 611,67 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20 388,33 €	
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		**700 000,00 €**
Quadro B - Somme a disposizione			
B.1	P.f.t.e., Def.-Esec.-D.L.-C.R.E.	43 412,17 €	
B.2	C.S.P.-C.S.E.	14 936,41 €	
B.3	Studio geologico	3 067,19 €	

B.4	Collaudo strutturale	3 659,53 €	
B.5	Certificazione energetica A.P.E.	1 788,00 €	
B.6	Accatastamento	1 900,00 €	
B.7	Indagini geologiche e di laboratorio	5 140,04 €	
B.8	Oneri previdenziali	2 750,53 €	
B.9	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	11 200,00 €	
B.10	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	16 282,28 €	
B.11	I.V.A. (10%) sui lavori	70 000,00 €	
B.12	I.V.A. (22%) su competenze tecniche e oneri previdenziali	15 733,04 €	
B.13	I.V.A. (22%) su indagini	1 130,81 €	
B	**Totale somme a disposizione (B.1+…+B.13)**		**191 000,00 €**
C	**TOTALE INTERVENTO**		**891 000,00 €**

Visto il “VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA” relativo al Lotto geografico 3 – Calabria 1 Sub-lotto prestazionale 1 Lavori, redatto ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm., sottoscritto in data 21/09/2023 da INVITALIA e dagli operatori economici aggiudicatari dei singoli Custer;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 88 del 21/11/2023 con la quale si procedeva a:

- approvare l'Ordine di Attivazione (OdA) n. 1 del 07/11/2023 Prot. 24062 del 14/11/2023 per i lavori di “Ampliamento dell'asilo nido in Via Petrozza” CUP: H88H22000240006 CIG DERIVATO: A027B8A774, in favore dell'operatore economico RTI MEDA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Monte Pollino n. 49 - 70022 Altamura (BA) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Vasto n. 14 - 70022 Altamura (BA) P.I. 05490250726 a seguito del provvedimento di aggiudicazione emanato da Invitalia per l'individuazione dell'Operatore economico aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto dell'Accordo quadro 1, sub-lotto 1 “Lavori” - Lotto geografico n. 3 CALABRIA CIG: 9689420A53;
- affidare i lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido in Via Petrozza*” CUP: H88H22000240006 CIG DERIVATO: A027B8A774 all'operatore economico RTI MEDA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Monte Pollino n. 49 - 70022 Altamura (BA) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Vasto n. 14 - 70022 Altamura (BA) P.I. 05490250726 che ha offerto il ribasso del 4,5% sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, corrispondente in riferimento all'ordine di attivazione n. 1 del 07/11/2023 Prot. 24062 del 14/11/2023 per la stipula del contratto specifico all'importo complessivo di € 669.417,47, di cui € 649.029,14 per lavori ed € 20.388,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%

Visto il verbale di consegna dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido in Via Petrozza*” CUP: H88H22000240006 CIG DERIVATO: A027B8A774, redatto in via d'urgenza in data 27/11/2023 dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 lett.a) della L. 120/2020 e s.m.i.;

Vista la nota di INVITALIA ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 25400 del 01/12/2023 con la quale trasmetteva copia del Provvedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con Provvedimento prot. n. 0166451 del 6 giugno 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 – og11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI, LOTTO GEOGRAFICO 3 - CALABRIA - CIG: 9689420A53, CLUSTER AQ1 - Cosenza – F;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 90 del 04/12/2023 con la quale veniva

disposta a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione stabilita con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 21/03/2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 93 del 07/12/2023 con la quale si è proceduto alla liquidazione a favore dall'ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri a saldo per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo dei lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in Via Petrozza*", CUP: H88H22000240006 - CIG: 95896827ED per l'importo complessivo di € 32.477,10 di cui € 25.596,70 per onorario, € 1.023,87 per contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 5.856,53 per IVA al 22% e a favore dall'arch. Ida Serafini a saldo relativa al servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "*AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO IN VIA PETROZZA*", CUP: H88H22000240006 - CIG: 9646535C80 per l'importo complessivo di € 4.438,25 di cui € 4.267,55 per onorario ed € 170,70 per contributo integrativo 4% INARCASSA;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 96 del 14/12/2023 con la quale si è proceduto in merito ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza*" - CUP: H88H22000240006:

- ad approvare gli atti dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale dei lavori di "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni, CIG: 9676050110;
- alla liquidazione a favore del geol. Franco Di Biase a saldo per il Servizio di redazione dello studio geologico e direzione dei lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione delle indagini geologiche, CIG: 9592871F90 per un importo complessivo di € 3.751,48 di cui € 3.607,19 per onorario ed € 144,29 per contributo integrativo 4% EPAP;
- alla liquidazione a dalla ditta PROSPEZIONI S.R.L. a saldo relativa all'esecuzione delle "Indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni", CIG: 9676050110 per l'importo complessivo di € 6.270,85 di cui 5.140,04 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 1.130,81 per IVA al 22;

Visto il contratto specifico d'appalto stipulato in data 14/12/2023, Rep. 15/2023, registrato a Cosenza in data 14/12/2023 al n. 22774 Serie 1T, con il quale i lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza*", CUP H88H22000240006, C.I.G. DERIVATO A027B8A774 venivano affidati al RTI MEDA COSTRUZIONI SRL (mandataria) P.I. 08426200724 con sede in Via Monte Pollino n. 49, 70022 Altamura (BA) e TECNOELETTRA SRL (mandante) P.I. 05490250726 con sede Via Vasto n. 14, 70022 Altamura (BA) per l'importo complessivo di € 669.417,47 al netto del ribasso contrattuale offerto del 4,5 %, oneri di sicurezza inclusi oltre IVA al 10%;

Vista la nota di INVITALIA ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 311 del 08/01/2024 con la quale comunica che, a seguito del completamento delle verifiche riguardanti i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dagli operatori economici aggiudicatari e dell'avvenuta comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e avendo acquisito tutta la documentazione necessaria prodotta dagli operatori economici (garanzia definitiva, dichiarazioni ex art.67 ed eventuali atti costitutivi), ha proceduto alla stipula del Contratto AQ con l'aggiudicatario del Cluster AQ1 - Cosenza – F afferenti al Lotto Geografico 3 - CALABRIA - CIG: 9689420A53;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 7 del 05/02/2024 con la quale si è proceduto ad autorizzare il RTI MEDA COSTRUZIONI SRL (mandataria) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA SRL (mandante) P.I. 05490250726 a subappaltare all'impresa RINALDI GIUSEPPE con sede in San Benedetto Ullano (CS) cap 87040 località Montebufalo n. 68, P.IVA: 01526330780, le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG1, limitatamente alle lavorazioni di cui in premessa e meglio individuate nel contratto di subappalto depositato agli atti con prot. 2297 del 29/01/2024, per l'importo complessivo di € 18.777,50, oltre IVA se dovuta, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/02/2024 con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori relativo ai lavori di "*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza*" - CUP H88H22000240006 per un importo complessivo di € 891.000,00 di cui 669.417,47 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, € 187.941,75 per

somme a disposizione dell'amministrazione ed € 33.640,78 per economie derivati da ribasso d'asta sui lavori per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

Quadro A - Lavori e Sicurezza			
A.1	Importo lavori a base d'asta	679 611,67 €	
	A detrarre ribasso d'asta del 4,5%	30 582,53 €	
A.1.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	649 029,14 €	
	di cui costo manodopera	*128 512,91 €*	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20 388,33 €	
	TOTALE LAVORI (A.1.1+A.2)		**669 417,47 €**
Quadro B - Somme a disposizione			
B.1	P.f.t.e., Def.-Esec.-D.L.-C.R.E.	43 412,17 €	
B.2	C.S.P.-C.S.E.	14 936,41 €	
B.3	Studio geologico	[redacted]	
B.4	Collaudo strutturale		
B.5	Certificazione energetica A.P.E.		
B.6	Accatastamento		
B.7	Indagini geologiche e di laboratorio		
B.8	Oneri previdenziali		
B.9	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	11 200,00 €	
B.10	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	16 282,28 €	
B.11	I.V.A. sui lavori (10%)	66 941,75 €	
B.12	I.V.A. su competenze tecniche e oneri previdenziali	15 733,04 €	
B.13	I.V.A. su indagini	1 130,81 €	
B	**Totale somme a disposizione (B.1+...+B.13)**		187 941,75 €
C	**TOTALE INTERVENTO (A+B)**		**857 359,22 €**
	Economie da ribasso d'asta sui lavori		**33 640,78 €**
	Importo totale finanziamento		**891 000,00 €**

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 16 del 26/03/2024, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/03/2024, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri e il relativo Certificato di Pagamento N.1, in data 14/03/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio ed allegato alla presente, dal quale si evince che il RTI MEDA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Monte Pollino n. 49 - 70022 Altamura (BA) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Vasto n. 14 - 70022 Altamura (BA) P.I. 05490250726, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 210.828,49 al netto del ribasso contrattuale offerto del 4,5%, oltre IVA al 10%;

Vista la nota prot. n. 16605 del 03/09/2024 con la quale il D.L. chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante al fine di apporre modifiche non sostanziali al progetto ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 16619 del 03/09/2024 con la quale il RUP autorizzava a predisporre la proposta progettuale di variante in corso d'opera precisando che la stessa sarà comunque oggetto di autorizzazione da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito e solo dopo aver ricevuto relativa comunicazione si potrà procedere all'attuazione del progetto con le modifiche approvate;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto dall'ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri in data 03/09/2024 acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 16716 del 05/09/2024;

Vista la nota prot. n. 13282 del 16/07/2025 e successiva integrazione prot. n. 13594 del 22/07/2025, con la quale il D.L. trasmetteva una perizia di variante in corso d'opera che prevede un importo contrattuale aggiuntivo di € 41.773,10 per lavori oltre Iva, al netto del ribasso d'asta del 4,5%, con una

variazione pari al 6,24% dell'importo contrattuale, che eleva l'importo netto complessivo del contratto ad € 711.190,57 oltre Iva, comprensivi € 20.388,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista l'allegata Relazione Tecnica di Variante, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri, e vistata dal RUP Ing. Ulisse Smeriglio ritenendo valide le motivazioni, nella quale sono state riportate le motivazioni della perizia di variante, che è riconducibile alla fattispecie dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1 lett. c) per cause impreviste ed imprevedibili in relazione ad alcune nuove lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione e dell'art. 106 comma 1 lett. e) per modifiche non sostanziali disposte dal direttore dei lavori anche al fine di apportare alcune migliorie, senza alterare la natura complessiva del contratto e rientrando nel limite del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che le principali modifiche al progetto riguardano i seguenti aspetti:

- *Modifiche riconducibili alla fattispecie dell'art. 106 comma 1 lett. e)* ovvero non sostanziali:
  - piccole variazioni dimensionali che non influenzano la resistenza complessiva della struttura;
  - sostituzione di materiali/stratigrafie con altri aventi caratteristiche equivalenti o superiori, senza alterare le prestazioni dell'opera;
  - modifiche di dettaglio tecnologico che non influiscono sulla funzionalità, fruibilità o sulla sicurezza dell'opera, ovvero ottimizzano gli effetti in termini di risparmio energetico;
  - ottimizzazione delle superfici fotovoltaiche da installare sul fabbricato, la cui produzione, non più legate alla copertura di energia da fonti non rinnovabili (fonti fossili del sistema ibrido legato) è totalmente legata ai consumi elettrici della pompa di calore;
- *Modifiche riconducibili alla fattispecie previste dall'art. 106 comma 1 lett. c)*:
  - possibilità di ottimizzare le fasi di accantieramento e nuova accessibilità al lotto per sopravvenuta disponibilità di passaggio su area privata da parte dell'Ente;
  - utilizzare un accesso secondario posto dalla parte opposta all'attuale ingresso principale all'asilo nido esistente e ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza e comfort per i bambini che sono presenti all'interno della struttura durante le attività di cantiere, situazione che inizialmente non era consentita per l'impossibilità di attraversare un'area privata con i mezzi ma che successivamente si è resa disponibile. Tale scelta comporta la sistemazione di una viabilità alternativa interna al lotto che potrà essere utilizzata anche successivamente come accesso secondario all'asilo nido e di tutte le aree contigue tra cui una parte destinata a parcheggi e a verde oltre ad alcune aree nella disponibilità dell'asilo;
  - miglioramento del sistema di raccolta delle acque piovane provenienti anche dalla viabilità alternativa;

Considerato che le modifiche su proposte troverebbero copertura economica attingendo alle somme a disposizione dell'amministrazione nonché alle economie di gara contenute nel quadro economico rimodulato post-gara in precedenza riportato;

Visto il nuovo Quadro Economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Quadro A - Lavori e Sicurezza			
A.1	Importo lavori a base d'asta	723 353,13 €	
	A detrarre ribasso d'asta del 4,5%	32 550,89 €	
A.1.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	690 802,24 €	
	di cui costo manodopera	*128 932,68 €*	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20 388,33 €	
	TOTALE LAVORI (A.1.1+A.2)		**711 190,57 €**
Quadro B - Somme a disposizione			
B.1	P.f.t.e., Def.-Esec.-D.L.-C.R.E.	43 412,17 €	
B.2	C.S.P.-C.S.E.	14 936,41 €	
B.3	Studio geologico	3 067,19 €	
B.4	Collaudo strutturale	3 659,53 €	
B.5	Certificazione energetica A.P.E.	1 788,00 €	
B.6	Accatastamento	1 900,00 €	
B.7	Indagini geologiche e di laboratorio	5 140,04 €	

B.8	Oneri previdenziali	2 750,53 €	
B.9	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	11 899,86 €	
B.10	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	0,00 €	
B.11	I.V.A. sui lavori (10%)	71 119,06 €	
B.12	I.V.A. su competenze tecniche e oneri previdenziali	15 733,04 €	
B.13	I.V.A. su indagini	1 130,81 €	
B.14	Spese per rilascio visti e pareri	500,00 €	
B.15	Contributo ANAC	40,00 €	
B.16	Allacci ai pubblici servizi	2 715,00 €	
B	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**		179 791,64 €
C	**TOTALE INTERVENTO (A+B)**		**890 982,21 €**
	Economie da ribasso d'asta sui lavori		**17,79 €**
	Importo totale finanziamento		**891 000,00 €**

Dato atto che la necessità di modifica è quindi determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 106, c. 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016), e per interventi volti al miglioramento di aspetti di dettaglio e tecnologici di cui all'art. 106, c. 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016), senza comunque alterare la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera c) punto 2 del D. Lgs. 50/2016;

Dato altresì atto che:

- il decreto-legge 24 febbraio 2023 , n. 13 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" e s.m.i., aggiornato al decreto-legge 7 aprile 2025 , n. 45, prevede all'art. 24 comma 1-bis che "*Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito*";
- la modifica al contratto ex art. 106, comma 1 lettera c) nonché ex art. 106, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 deve essere comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso la piattaforma telematica "FUTURA";
- che la manualistica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'autorizzazione delle modifiche in corso d'opera agli enti beneficiari prevede il caricamento a sistema dell'atto di approvazione della modifica/variante;

Visto il progetto di modifica al contratto relativo all'intervento in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing Antonio Emilio Giovanni Alfieri, sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice in segno di accettazione, allegato al presente atto e depositato agli atti dell'ufficio, costituito dai seguenti elaborati:

- 1 RELAZIONE DI PERIZIA
- 2 QE VARIANTE
- 3 CME VARIANTE
- 4 ENP VARIANTE
- 5 AN VARIANTE
- 6 COMPARATIVO VARIANTE
- 7 COMPARATIVO CAT VARIANTE
- 8 VERBALE NP - SOTTOMISSIONE
- 9 BILANCIO TERRE E ROCCE
- 10 A PLANIMETRIA GENERALE DI CONFRONTO
- 10 B PLANIMETRIA E PROFILI
- 10 C PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI
- 11 RELAZIONE FVT
- 12 RELAZIONE EX LEGGE SICUREZZA

- 08_PSC-Aggiornamento
- 09_All.A_Diagramma di Gantt-Aggiornamento
- 10_All.B_Analisi Rischi- Aggiornamento
- 11_Fascicolo dell'opera- Aggiornamento

Visti gli allegati Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dalla Direzione dei lavori e dall'impresa appaltatrice, dai quali si evince un maggiore importo dei lavori pari ad € 41.773,10 oltre Iva per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,5% oltre Iva, che trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione attingendo alla voce degli imprevisti e delle economie derivanti dalle procedure di gara;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della variante;

Dato atto che il Direttore dei lavori, per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, ha proposto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori debba essere prorogato di giorni 60 naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali;

Ritenuto per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare il la perizia in corso d'opera, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) nonché ex art. 106, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, relativa all'intervento in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing Antonio Emilio Giovanni Alfieri e sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice in segno di accettazione, allegata al presente atto e depositata agli atti dell'ufficio;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto il D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Deliberazione;
1. **Di approvare** per le motivazioni contenute nell'allegata Relazione Tecnica, la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “*Ampliamento dell'asilo nido in via Petrozza” - CUP H88H22000240006* CIG DERIVATO: A027B8A774 acquisita all'Ente con nota prot. n. 13282 del 16/07/2025 e successiva integrazione giusta nota prot. n. 13594 del 22/07/2025, redatta dall'ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Ulisse Smeriglio, poiché le motivazioni sono ritenute valide;
2. **Di approvare** l'allegato Schema di *Atto di sottomissione* e *Verbale Concordamento Nuovi Prezzi* sottoscritti dalla Direzione dei lavori Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri, debitamente vistati dal RUP, e dall'impresa appaltatrice RTI MEDA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Monte Pollino n. 49 - 70022 Altamura (BA) P.I. 08426200724 e TECNOELETTRA S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Vasto n. 14 - 70022 Altamura (BA) P.I. 05490250726, che dichiara di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori ivi descritti per l'importo stabilito al netto del ribasso offerto;
3. **Di stabilire** che la data utile per dare l'opera finita e stabilita nel contratto principale viene prorogata di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi;
4. **Di dare** atto che all'onere aggiuntivo di € 41.773,10 per i lavori oltre IVA al 10% si farà fronte utilizzando le somme a disposizione del quadro economico post gara attingendo alla voce imprevisti ed alla voce economie derivanti dalle procedure di gara;
5. **Di dare atto** che alla spesa complessiva si provvederà con il finanziamento di € 891.000,00, finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n.

57, a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU* per l'importo di € 810.000,00 e con il contributo aggiuntivo preassegnato ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 per l'importo di 81.000,00, imputato al cap. 363/75 sul Bilancio 2025-2027 annualità 2025;

6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 24/07/2025	**Il Responsabile del Settore** **f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 24/07/2025	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.