COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Prov. di Cosenza

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO
CUP: H84H20000700001

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO

CRONOPROGRAMMA

TAV. 28

Il R.U.P.
Ing. Massimiliano Costanzo

Il Progettista
Ing. Govanni Motta

7. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

7.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine
1	**Diagramma di Gantt**	**126/180**	**01/09/2021**	**28/02/2022**
2	**Allestimento cantiere**	**2/2**	**01/09/2021**	**02/09/2021**
3	Baracche di cantiere	1/1	01/09/2021	01/09/2021
4	Servizi igienici di cantiere	1/1	02/09/2021	02/09/2021
5	Delimitazione lavori stradali	2/2	01/09/2021	02/09/2021
6	Demolizione di strutture in calcestruzzo	10/12	06/09/2021	17/09/2021
7	Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti	10/14	08/09/2021	21/09/2021
8	Pali trivellati	25/33	13/09/2021	15/10/2021
9	Fondazioni in cls armato (1)	20/28	01/10/2021	28/10/2021
10	Pareti contro terra in cls armato	30/43	15/10/2021	26/11/2021
11	Consolidamento versanti - tiranti	25/36	29/11/2021	03/01/2022
12	Posa canalette, cunette e fossi di guardia	10/15	03/01/2022	17/01/2022
13	Scarifica di strati in conglomerato bituminoso	5/5	17/01/2022	21/01/2022
14	Conglomerato bituminoso per strato di usura	15/21	20/01/2022	09/02/2022
15	Realizzazione di rivestimenti	13/17	07/02/2022	23/02/2022
16	**Smobilizzo cantiere**	**2/4**	**25/02/2022**	**28/02/2022**
17	Servizi igienici di cantiere	2/4	25/02/2022	28/02/2022
18	Delimitazione lavori stradali	2/4	25/02/2022	28/02/2022

